

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la



Gobierno Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA: 06-dic-19

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>VILLA PROGRESO</u>
PROGRAMA:	<u>SC AGUA POTABLE</u>		
FONDO:	<u>FISE-2019</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EZEQUIEL MONTES, QRO OCTAVA ETAPA- 10747</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>2019GEQ00804</u>	MOD.DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEMQ-DOP-FISE-IR-2019-02.</u>	FECHA DE INICIO:	<u>05-jul-19</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S. A. FIANZA 2322421</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>06-dic-19</u>

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$ 11,069,997.08</u>	<u>\$11,069,997.08</u>
MONTO EJERCIDO:	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$11,069,997.08</u>	<u>\$11,069,997.08</u>

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZO LA INSTALACION D 739 ML DE TUBERIA DE ACERO DE 12", EN LINEA DE ALIMENTACION A TANQUE DE PROYECTO VILLA PROGRESO, ASI COMO LOS TRABAJOS DE RUPTURA Y REPOSICION DE EMPEDRADO.; 155.31 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y 621.25 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL C, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE TIRO, ASI MISMO SE REALIZARON LOS RELLENOS CON UN TOTAL DE 59.12 M3 DE CAMA DE ARENA Y 665.71 M3 DE RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE. CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE VALVULAS TIPO III CON VIGAS IPS Y MARCO CON TAPA DONDE SE COLOCARON 1 TEE DE FO FO DE 12" X 4", 2 BRIDAS DE 12", 1 VALVULA DE COMPUERTA DE 4", 1 VALVULA VENTOSA DE 4" , EMPAQUES Y TORNILLERIA. TAMBIEN SE REPARARON TOMAS DE AGUA POTABLE, DESCARGAS SANITARIAS Y DRENAJE SANITARIO.

EN LA ZONA DEL TANQUE Y CONJUNTO SE REALIZO LA FABRICACION DE TANQUE ELEVADO DE ACERO DE 200 M3 CONFORME A PROYECTO, CON CIMENTACION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 15.41 TON DE ACERO DE REFUERZO Y 58.53 M3 DE CONCRETO Y CON 51.94 ML DE TUBERIA DE ACERO DE 6" PARA LLENADO, SALIDA Y DESAGUE DE TANQUE. ASI MISMO SE REALIZO LA CONEXION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE PROYECTO CON TEE FO FO DE 12" X 6", BRIDAS DE ACERO, TUBERIA DE ACERO DE 6", CODOS, VALVULA DE COMPUERTA DE 6", VALVULA DE ALTITUD DE 6" Y CONTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS ESPECIAL, PARA LA CONEXION A TANQUE DE PROYECTO SE COLOCO REDUCCION DE 12" A 4", BRIDAS, 16.51 M DE TUBERIA DE 4" GALVANIZADA, 1 VALVULA DE COMPUERTA DE 4", UNA VALVULA FLOTADOR DE 4" Y 1 CAJA DE VALVULAS TIPO II. PARA LA SALIDA Y CONEXION A RED EXISTENTE SE INSTALO TUBERIA DE ACERO DE 6", CODOS DE, VALVULA DE COMPUERTA DE 6", 88.70 ML DE TUBERIA DE PVC DE 6", TEE DE 3", ESPIGAS DE 3" Y 6", REDUCCION DE 6" A 3", VALVULA CHECK DE 3", UNA CAJA DE VALVULAS TIPO III Y UNA TIPO II.

PARA EL ARREGLO DE CONJUNTO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 33.63 M3 DE MAMPOSTEO, 86.99 M DE RODAPIE DE CONCRETO, RELLENO CON TEPETATE, COLOCACION DE 88.59 M DE REJA DE ACERO PLEGADO CON CERTINA PARA SEGURIDAD, UN PORTON ABATIBLE Y PUERTA PEATONAL, MURO DE BLOCK CON LOGOTIPO, GUARNICIONES DE CONCRETO Y COLOCACION DE 168.75 M2 DE ADOPRETO MODELO HOLANDES Y PIZO CON TEZONTLE ROJO.

POR EL MUNICIPIO

P. ARQ. VERÓNICA ALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. DONALDO RIVERA ARTEAGA MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

