



Gobierno Municipal
2015-2018

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

ACTA DE RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 2018

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>CABECERA MUNICIPAL</u>
PROGRAMA:	<u>SE URBANIZACIÓN MUNICIPAL</u>		
FONDO:	<u>FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (FFI)</u>	EJERCICIO:	<u>2018</u>
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN CALLES JOAQUÍN VEGA, JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, PROGRESO, CUAUHTEMOC, IGNACIO ALTAMIRANO; CABECERA MUNICIPAL EZEQUIEL MONTES, QRO.</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>2018GEQ01179</u>	MOD. DE EJECUCION:	<u>CONTRATO</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>ABRAHAM GONZALEZ MARTELL</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEMQ-DOP-LP-FFI-2018-02</u>	FECHA DE INICIO:	<u>25-jun-18</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>ACE FIANZAS MONTERREY 1914487</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>23-ago-18</u>

ESTRUCTURA FINANCIERA:

MONTO CONTRATADO :	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$ 4,990,834.76</u>	<u>\$4,990,834.76</u>
MONTO EJERCIDO:	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$4,990,834.76</u>	<u>\$4,990,834.76</u>

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA: SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS

FRESADO DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE DEL FRESADO CON BARREDORA MECÁNICA TERMINADO SOPLETEADO CON COMPRESOR EN UNA SUPERFICIE DE 18,585.40 M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO CON PIPA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON RODILLO EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 19,336.73 M2; ASI COMO PINTURA EN LINEA CONTINUA CON UN TOTAL DE 1,976.78 ML

POR EL MUNICIPIO


 NG. NORMA RUTH LEONAR PÉREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 ARQ. VERÓNICA ALBA HERNÁNDEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


 ABRAHAM GONZALEZ MARTELL
 REPRESENTANTE LEGAL


 C.P. ALEJANDRO RUBIO FERÉGRINO
 CONTRALOR MUNICIPAL