



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



ACTA DE RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA-CONTRATANTE

FECHA: 5 de agosto de 2024

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>EZEQUIEL MONTES</u>
PROGRAMA:	<u>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</u>		
FONDO:	<u>FAISMUN 2024</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO , EZQUIEL MONTES ,QRO. "</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>SP/047/2024</u>	MOD.DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>JUAN RESENDIZ RESENDIZ</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2024-009</u>	FECHA DE INICIO:	<u>23-abr-24</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>DORAMA , INSTITUCION DE GARANTIA ,S.A. NO FIANZA :24A26437</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>21-jun-24</u>

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$ 756,764.34</u>	<u>\$756,764.34</u>
IMPORTE EJERCIDO FINAL:	TOTAL:	
	<u>\$ 737,743.00</u>	

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

trazo y nivelacion 154ml , retir a maquina de empedrado 293.60m2,excavacion en material "B" 6.88m3,excavcion en "C"130.56, acarreo de material producto de excavacion 274.88, suministro y colocacion cinta plastica 146.80,tuberia pvc 12" 149.20ml, cama de arena 11.74m3, acostillado 60.18m3,relleno de tepetate 38.85m3,suministro de brocal 4pzas, pozo de visita de 1.21 a 1.50 ,4 pzas, pavimento empedrado con piedra bola 464.72,registro 9 pzas, descargas 9pzas , tomas 9pzas y limpieza 293.60.

POR EL MUNICIPIO

ING. ADÁN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING.ARQ. NDI SAMUEL VEGA ESQUIVEL
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

JUAN RESENDIZ RESENDIZ

