



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



EZEQUIEL
MONTES

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 24-oct-25

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.	LOCALIDAD:	VILLA PROGRESO
PROGRAMA:	FAISMUN		
FONDO:	FAISMUN 2025		
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA, TRAMO DE JARDÍN PRINCIPAL, CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE 10 DE MAYO Y TRAMO DE CALLE 10 DE MAYO A LA CAMPANITA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.		
NO. OFICIO DE APROBACION:	PM/127/2025 Y PM/128/2025	MOD.DE EJECUCION:	CONTRATADA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALBERTO JR. VARGAS ROMO		
No. DE CONTRATO:	MEM.SOP.FAISMUN 2025.AD.2025.031	FECHA DE INICIO:	18-ago-25
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. FIANZA No. 8347-00166-5	FECHA DE TERMINO:	16-oct-25

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL:	CONTRATO:	AMPLIACIÓN:
	\$ 435,680.02	\$435,680.02	
MONTO EJERCIDO:	TOTAL:	\$371,484.36	\$0.00

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZO LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EN EL TRAMO 1.- 148.89 M2 DE RETIRO A MÁQUINA DE EMPEDRADO, 104.66 M3 DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJA EN MATERIAL B., INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 12.09 M3 DE CAMA DE ARENA, 201.48 M.L. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO RD 26 INCLUYE PIEZAS ESPECIALES PARA SU CONEXIÓN, 35.36 M3 DE ACOSTILLADO DE ARENA, 56.31 M3 DE RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS, 16 TOMAS DOMICILIARIAS Y 203.20 M2 DE REPOSICIÓN DE EMPEDRADO. EN EL TRAMO 2.- 83.74 M2 DE RETIRO DE EMPEDRADO, 57.52 M3 DE EXCAVACIÓN PARA ZANJA EN MATERIAL B., INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 6.25 M3 DE CAMA DE ARENA, 104.30 M.L. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO RD 26 INCLUYE PIEZAS ESPECIALES PARA SU CONEXIÓN, 17.95 M3 DE ACOSTILLADO CON ARENA, 32.49 M3 DE RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS 10 TOMAS DOMICILIARIAS Y 115.19 M2 DE REPOSICIÓN DE EMPEDRADO.

OPERADO RAMO 33

2025

FAISMUN

POR EL MUNICIPIO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PÉREZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ALBERTO JR. VARGAS ROMO
REPRESENTANTE LEGAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL