



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 21-jul-25

6

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.		LOCALIDAD:	EZEQUIEL MONTES
PROGRAMA:	ELE. ELECTRIFICACIÓN			
FONDO:	FAISMUN 2025			
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EN CALLE GABRIEL RAMOS MILLÀN, CABECERA MUNICIPAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.			
NO. OFICIO DE APROBACION:	PM/122/2025		MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.			
No. DE CONTRATO:	MEM.SOP.FAISMUN 2025.AD.2025.026		FECHA DE INICIO:	21-may-25
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	AFIANZADORA DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. N° 25A19202		FECHA DE TERMINO:	21-jul-25

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL:	CONTRATO:	AMPLIACIÓN:
	\$ 837,967.83	\$837,967.83	
MONTO EJERCIDO:	TOTAL:	CONTRATO:	
	\$837,967.83	\$837,967.83	\$0.00

DICTAMEN:	PROcede LA RECEPCION DE LA OBRA
-----------	---------------------------------

DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZO EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 240.10 M.L. DE LÍNEA ELÉCTRICA CON CABLE ACSR DE 1/0., 351.70 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CALIBRE 1/0 INSTALADA SOBRE 7 POSTES DE CONCRETO PC 12-750., 2 RETENIDAS CON CABLE AG 5/16", 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 2F 13,200 V., 429.10 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CALIBRE 6., 154.00 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CALIBRE 6 PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 44.10 M.L. DE CABLE THW 8., 6 VARILLAS PARA TIERRA SOLDADAS CON CARGA CADWEL INCLUYE HERRAJES, ABRAZADERAS, BASTIDORES, AISLADORES, CONECTORES, CORTACIRCUITOS, 1 BASE 4-100 CON QUINTA TERMINAL, 1 CONTROL DE ALUMBRADO Y 8 LUMINARIAS DE TIPO LED DE 90 W PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

OPERADO RAMO 3

11-07-2025

FAISMUN

POR EL MUNICIPIO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PÉREZ

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.

REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE MARIO SALDAÑA ESPINO

SUPERVISOR DE OBRA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL