



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



EZEQUIEL  
MONTES  
SISTEMA GOBIERNO PARTICIPATIVO  
RECONSTRUCCIÓN 2000 - 2022

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 15-dic-25

11

### CEDULA DE INFORMACION:

|                           |   |                   |            |
|---------------------------|---|-------------------|------------|
| EJECUTORA:                | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.   | LOCALIDAD:        | LOBERAS    |
| PROGRAMA:                 | PARTICIPACIONES FEDERALES   |                   |            |
| FONDO:                    | PARTICIPACIONES FEDERALES   |                   |            |
| NOMBRE DE LA OBRA:        | REHABILITACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOBERAS MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO. |                   |            |
| NO. OFICIO DE APROBACION: | PM/234/2025   | MOD.DE EJECUCION: | CONTRATADA |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:   | JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ   |                   |            |
| No. DE CONTRATO:          | MEM.SOP.PARTICIPACIONES FEDERALES<br>2023.AD.2025.016   | FECHA DE INICIO:  | 25-nov-25  |
| FIANZA POR CUMPLIMIENTO:  | ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.<br>FIANZA No. 8347-00315-9   | FECHA DE TERMINO: | 15-dic-25  |

### ESTRUCTURA FINANCIERA:

|                             |               |              |             |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| IMPORTE CONTRATADO INICIAL: | TOTAL:        | CONTRATO:    | AMPLIACIÓN: |
|                             | \$ 149,143.04 | \$149,143.04 |             |
| MONTO EJERCIDO:             | TOTAL:        | CONTRATO:    |             |
|                             | \$144,285.14  | \$144,285.14 | \$0.00      |

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

#### DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS EN LA OBRA: EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE 2 POSTES DE CONCRETO PC-12-750, 36.10 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2 + 1) CALIBRE 1/0 INCLUYE ABRAZADERAS 2BS, BASTIDORES B3, AISLADORES IC, REMATES ACSR CALIBRE 2 Y CONECTORES.

POR EL MUNICIPIO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PÉREZ  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL