



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027



**EZEQUIEL
MONTES**
Unidos para transformar
ADMINISTRACIÓN 2014 - 2017

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 08-dic-24

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.	LOCALIDAD:	VILLA PROGRESO
PROGRAMA:	SE URBANIZACION MUNICIAPL		
FONDO:	FAISMUN 2025		
NOMBRE DE LA OBRA:	" REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES LOMA ALTA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, JARDINES 1ER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO."		
NO. OFICIO DE APROBACION:	PM/101/2025	MOD.DE EJECUCION	CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	C. ELIZABETH VILLEDA LEON		
No. DE CONTRATO:	MEM.SOP.FAISMUN 2025.IR.2025.005	FECHA DE INICIO:	09-jul-25
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	2340176 CHUBB FIANZAS MONTERREY	FECHA DE TERMINO:	23-nov-25

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL:	CONTRATO:
\$	5,311,448.17	\$5,311,448.17
Monto Ejercido:	TOTAL:	CONTRATO:
\$5,311,448.17	\$5,311,448.17	\$5,311,448.17

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA: SEMREALIZÓ REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO,

HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJECUTANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

4,970.69	M2	Trazo y nivelación manual así como limpieza general de obra
3,019.10	M2	Retiro de empedrado existente
1099.99	M3	Excavación a máquina en arroyo de calles y banquetas, así como carga y acarreo de material producto de excavaciones; colocación de 6 tapas de polietileno en pozos existentes y renivelación de 7 pozos de visita existentes.
1091.02	ML	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cm, 911.06 m2 Banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, 1,027.60 m3 Relleno con tepetate tendido y compactada con rodillo vibratorio y 249.27 m3 en banquetas
3,301.48	M2	Pavimento de empedrado con piedra bola de pepena de 15 cm, de espesor asentada y juntada con mortero cemento arena en proporción de 1:4, Y 142.90 ML de Dentellón de concreto f'c=200 kg/cm2, de 30 x 15 cm, de sección.
473.80	ML	Huellas de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 de 15 cm. De espesor y 50 cms. De ancho así como construcción de 4 topes
164.00	ML	Construcción de Drenaje Sanitario con tubo de pvc 12" de diamt. Serie 16.5 elaboración de 18 descargas domiciliarias, así como la construcción de 4 pozos de visita
410.00	ML	Rehabilitación de Agua Potable con tubp de 3" de diam. Rd-26 y 11 tomas domiciliarias

POR EL MUNICIPIO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PERÉZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO SALDANA ESPINO
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. ELIZABETH VILLEDA LEON
CONTRATISTA

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL