

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONS	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABI	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYE
2021		2 QUE200301727392	Proyecto de inversión	455888.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE RED		22	Querétaro		7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021		2 QUE200301727465	Proyecto de inversión	875531.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE PAV		22	Querétaro		7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021		2 QUE200301736625	Proyecto de inversión	355980.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3:REHABILITACIÓN DE REI		22	Querétaro		7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021		2 QUE200301744607	Proyecto de inversión	40339.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE TEC		22	Querétaro		7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021		2 QUE210101883131	Proyecto de inversión	147590.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACION DE REI		22	Querétaro		7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I

2021	2 QUE210101883136	Proyecto de inversión	279040.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACION DE REI	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210101883139	Proyecto de inversión	53916.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACION DE REI	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210101883140	Proyecto de inversión	100782.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACION DE REI	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210101883171	Proyecto de inversión	180000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:AMPLIACION DE RED DE	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210101883183	Proyecto de inversión	74094.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:AMPLIACION DE RED DE	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210101883855	Proyecto de inversión	1090663.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACIÓN DE PA	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I

2021	2 QUE210101883859	Proyecto de inversión	434162.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACIÓN DE PAV	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210101883885	Proyecto de inversión	1643000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE PAV	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210101883888	Proyecto de inversión	655459.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE PAV	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210201911455	Proyecto de inversión	1858739.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE PAV	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210201911471	Proyecto de inversión	1192380 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE TEC	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210201912937	Proyecto de inversión	894540 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE TEC	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I

2021	2 QUE210201915935	Proyecto de inversión	980000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACION DE REI	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210201916428	Acción	42000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:35501 MANTENIMIENC	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	
2021	2 QUE210201928845	Proyecto de inversión	333000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE RED	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210201930387	Proyecto de inversión	5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACION CON P.	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210201930429	Proyecto de inversión	372000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:AMPLIACION DE RED DE	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210201931071	Proyecto de inversión	600000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE RED	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I
2021	2 QUE210201935583	Proyecto de inversión	1199550.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACION DE REI	22 Querétaro	7 Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de I

2021

2 QUE210101885290

Proyecto de inversión

6459081.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4 AMPLIACIÓN DE SISTEM

22 Querétaro

7 Ezequiel Montes

Proyecto de Inversión de I

DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON	17325	S	33	22	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:7, l
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON	17507	S	33	22	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:7, l
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON	28713	S	72	48	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:7, l
Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON	40308	S	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:7, l
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON	1939	S	47	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:7, l

Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 2186	S	47	38	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 2275	S	11	9	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 2312	S	11	9	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 3193	S	85	70	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 3370	S	14	11	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 2211	S	47	38	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l

Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ⁷ 2406	S	11	9	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ⁷ 3299	S	85	70	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ⁷ 3321	S	14	11	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ⁷ 17895	S	39	32	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ⁷ 17915	S	20	18	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ⁷ 21414	S	11	13	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l

Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 27783	S	80	65	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 28893	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 62666	S	49	41	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 69482	S	75	70	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 69708	S	33	27	0 {meta1: {unidad_medida:P	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 72536	S	27	23	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON ¹ 89930	S	160	140	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:7, l

Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MON	22/02/0010/2016	S	3792	3164	0 {meta1: {unidad_medida:N	2 {geo1: {cve_municipio:7, l
--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	---	------	------	----------------------------	------------------------------

DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS
01-07-2020	30-10-2020	433177.98	433177.98	433177.98	433177.98	433177.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM- ADE-2020-09, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1328670.83, importe_modificado:1328670.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}}	{1727392/proyecto_PROCESO, 1727392/proyecto_INICIO, 1727392/proyecto_FIN}
01-07-2020	30-11-2020	858875.94	858875.94	858875.94	858875.94	858875.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM- ADE-2020-09, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1328670.83, importe_modificado:1328670.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.0}}	{1727465/proyecto_INICIO, 1727465/proyecto_FIN, 1727465/proyecto_PROCESO, 1727465/proyecto_FIN, 1727465/proyecto_PROCESO}
20-07-2020	20-09-2020	312589.53	312589.53	312589.53	312589.53	312589.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM- IR-2020-02, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:4845458.02, importe_modificado:4802221.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{1736625/proyecto_INICIO, 1736625/proyecto_FIN, 1736625/proyecto_PROCESO, 1736625/proyecto_FIN, 1736625/proyecto_PROCESO}
20-07-2020	20-11-2020	35545.27	35545.27	35545.27	35545.27	35545.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM- ADE-2020-07, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1591845.21, importe_modificado:1587055.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}	{1744607/proyecto_INICIO, 1744607/proyecto_FIN, 1744607/proyecto_PROCESO, 1744607/proyecto_FIN}
05-04-2021	31-08-2021	100000	147490.37	44247.11	44247.11	44247.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM- ADE-2021-10, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1516294.93, importe_modificado:1516294.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1883131/proyecto_INICIO, 1883131/proyecto_PROCESO}

05-04-2021	31-08-2021	200000	278840.63	83652.19	83652.19	83652.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-10, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1516294.93, importe_modificado:1516294.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{1883136/proyecto_INICIO, 1883136/proyecto_PROCESO}
05-04-2021	31-08-2021	40000	53816.52	16144.96	16144.96	16144.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-11, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:588361.08, importe_modificado:588361.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1883139/proyecto_INICIO, 1883139/proyecto_PROCESO}
05-04-2021	31-08-2021	90000	100682.37	30204.7	30204.7	30204.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-11, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:588361.08, importe_modificado:588361.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}	{1883140/proyecto_INICIO, 1883140/proyecto_PROCESO}
05-04-2021	31-08-2021	120000	178987.64	53696.28	53696.28	53696.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-06, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1820964.31, importe_modificado:1820964.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{1883171/proyecto_INICIO, 1883171/proyecto_PROCESO}
05-04-2021	31-08-2021	60000	72978.26	21893.48	21893.48	21893.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-07, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:726850.45, importe_modificado:726850.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{1883183/proyecto_INICIO, 1883183/proyecto_PROCESO}
05-04-2021	31-08-2021	1000000	1089963.93	326989.18	326989.18	326989.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-10, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1516294.93, importe_modificado:1516294.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}}	{1883855/proyecto_INICIO, 1883855/proyecto_PROCESO}

05-04-2021	31-08-2021	400000	433862.19	130158.65	130158.65	130158.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-11, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:588361.08, importe_modificado:588361.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}	{1883859/proyecto_INICIO, 1883859/proyecto_PROCESO}
05-04-2021	31-08-2021	1500000	1641976.67	492593	492593	492593	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-06, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1820964.31, importe_modificado:1820964.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:760.0}}	{1883885/proyecto_INICIO, 1883885/proyecto_PROCESO}
05-04-2021	31-08-2021	620000	653872.19	196161.66	196161.66	196161.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-07, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:726850.45, importe_modificado:726850.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}}	{1883888/proyecto_INICIO, 1883888/proyecto_PROCESO}
12-04-2021	31-08-2021	1000000	1846467.48	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2021-05, contratista:LUIGI ALTAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1846467.48, importe_modificado:1846467.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{1911455/proyecto_INICIO}
12-04-2021	31-08-2021	1188490.69	1188490.69	546893.37	546893.37	546893.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-05, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1188490.69, importe_modificado:1188490.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}	{1911471/proyecto_INICIO, 1911471/proyecto_PROCESO}
12-04-2021	31-08-2021	892704.34	892704.34	408498.17	408498.17	408498.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-04, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:892704.34, importe_modificado:892704.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}}	{1912937/proyecto_INICIO, 1912937/proyecto_PROCESO, 1912937/proyecto_INICIO, 1912937/proyecto_PROCESO}

26-04-2021	31-08-2021	294000	978190.24	293457.07	293457.07	293457.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-12, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:978190.24, importe_modificado:978190.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1915935/proyecto_INICIO, 1915935/proyecto_PROCESO, 1915935/proyecto_INICIO, 1915935/proyecto_PROCESO, 1915935/proyecto_INICIO, 1915935/proyecto_PROCESO}
03-05-2021	30-09-2021	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-13, contratista:COMERCIALIZADORA NIMAAD S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:330077.77, importe_modificado:330077.77}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	{1916428/proyecto_INICIO}
24-05-2021	31-08-2021	330077.77	330077.77	330077.77	330077.77	330077.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2021-04, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:5489046.02, importe_modificado:5489046.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.0}}	{1928845/proyecto_INICIO, 1928845/proyecto_FIN, 1928845/proyecto_PROCESO, 1928845/proyecto_FIN, 1928845/proyecto_INICIO, 1928845/proyecto_FIN, 1928845/proyecto_INICIO, 1928845/proyecto_PROCESO}
21-06-2021	30-09-2021	2212275.82	5489046.02	1646713.81	1646713.81	1646713.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-16, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:371533.2, importe_modificado:371533.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1930387/proyecto_INICIO, 1930387/proyecto_PROCESO}
21-06-2021	31-08-2021	110520.57	371533.2	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-14, contratista:COMERCIALIZADORA NIMAAD S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:597059.89, importe_modificado:597059.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{1930429/proyecto_INICIO}
20-05-2021	19-07-2021	597059.89	597059.89	597059.89	597059.89	597059.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2021-15, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1198798.89, importe_modificado:1198798.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1931071/proyecto_INICIO, 1931071/proyecto_PROCESO, 1931071/proyecto_FIN, 1931071/proyecto_INICIO, 1931071/proyecto_PROCESO, 1931071/proyecto_INICIO}
21-06-2021	30-09-2021	120000	1198798.89	0	0	0			{1935583/proyecto_INICIO}

07-04-2021	07-04-2021	4576579.98	6392980.8	4119923.72	4119923.72	4119923.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-LP- PROBIPI-2021-01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:9132829.72, importe_modificado:9132829.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2000.0}}	{1885290/proyecto_INICIO, 1885290/proyecto_PROCESO}
------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--	---	--

C.P. MARIA ELENA RIOS FERRUZCA
RESPONSABLE DE CAPTURA

C.P. MIRIAM RESENDIZ ARANDA
TESORERA MUNICIPAL

ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	------------------	-------------------	-------------------

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	---------------------	-------------------	-------------------