



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA: 23-sep-19

28

### CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>EJIDO ARROYO COLORADO</u>
PROGRAMA:	<u>VIV. ELE. ELECTRIFICACIÓN</u>		
FONDO:	<u>FISM 2019</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE EJIDO ARROYO COLORADO</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>ST-196-2019</u>	MOD.DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEMQ-DOP-FISM-ADE-2019-10</u>	FECHA DE INICIO:	<u>24-jun-19</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>FIANZAS DORAMA S.A. No. 19A24420</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>22-ago-19</u>

### ESTRUCTURA FINANCIERA:

<i>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
\$	<u>304,982.98</u>	<u>\$304,982.98</u>
<i>IMPORTE EJERCIDO FINAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$304,771.40</u>	<u>\$304,771.40</u>

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

#### DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZO 253.00 M.L. DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CON CABLE ACSR DE 1/0., TENDIDA SOBRE 3 POSTES DE CONCRETO PC-12-750 CON UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA INCLUYE CABLES, AISLADORES, CONECTORES Y HERRAJES, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 3 LÁMPARAS DE 70 W PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. VERÓNICA AUBA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.

CONTRATISTA