



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

35

FECHA: 06-dic-19

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>EZEQUIEL MONTES</u>
PROGRAMA:	<u>VIV. ELE. ELECTRIFICACIÓN</u>		
FONDO:	<u>FISM 2019</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CERRADA LIENZO</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>ST-402-2019</u>	MOD DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEMQ-DOP-FISM-ADE-2019-17</u>	FECHA DE INICIO:	<u>21-oct-19</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. N° 2365785</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>05-dic-19</u>

ESTRUCTURA FINANCIERA:

<i>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$ 513,928.63</u>	<u>\$513,928.63</u>
<i>IMPORTE EJERCIDO FINAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$513,928.63</u>	<u>\$513,928.63</u>

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZO 240.00 M.L. DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CON CABLE ACSR DE 1/0., RED ELÉCTRICA EN 359.00 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 1/0., 359.00 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CALIBRE 6., TENDIDA SOBRE 8 POSTES DE CONCRETO PC-12-750 Y POSTE DE CONCRETO PC-7-500., CON UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA INCLUYE CABLES, AISLADORES, CONECTORES Y HERRAJES, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 8 LÁMPARAS DE 70 W PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. VERÓNICA ALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.

CONTRATISTA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos
a los establecidos en el programa

