



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

01-ene-00

FECHA: 18-dic-22

Gobierno Municipal

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.	LOCALIDAD:	EL JAGUEY GRANDE
PROGRAMA:	Electrificación rural y de colonias pobres		
FONDO:	FISM 2022		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY GRANDE EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.		
NO. OFICIO DE APROBACION:	SP/1069/2022	MOD.DE EJECUCION:	CONTRATADA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA		
No. DE CONTRATO:	MEMQ-DOP-FISM-ADM-2022-031	FECHA DE INICIO:	19-nov-22
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. CON NO. 2735633	FECHA DE TERMINO:	18-dic-22

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL:	
	\$	218,327.68
MONTO EJERCIDO:	TOTAL:	AMPLIACIÓN:
	\$218,327.68	

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA: SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY GRANDE, CON LA COLOCACION DE CUATRO POSTES DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.

POR EL MUNICIPIO

L.A.E. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE MARIO SALDAÑA ESPINO
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA
CONTRATISTA