



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



EZEQUIEL  
MONTES

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 21-jul-25

### CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.

LOCALIDAD: EZEQUIEL MONTES

PROGRAMA: ELE. ELECTRIFICACIÓN

FONDO:

FAISMUN 2025

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EN CALLE GABRIEL RAMOS MILLÁN,  
CABECERA MUNICIPAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.

NO. OFICIO DE APROBACION:

PM/122/2025

MOD.DE EJECUCION:

CONTRATADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.

No. DE CONTRATO:

MEM.SOP.FAISMUN 2025.AD.2025.026

FECHA DE INICIO:

21-may-25

FIANZA POR CUMPLIMIENTO:

AFIANZADORA DORAMA INSTITUCIÓN  
DE GARANTÍAS S.A. N° 25A19202

FECHA DE TERMINO:

21-jul-25

### ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:

TOTAL:

\$ 837,967.83

CONTRATO:

\$837,967.83

AMPLIACIÓN:

MONTO EJERCIDO:

TOTAL:

\$837,967.83

CONTRATO:

\$837,967.83

\$0.00

DICTAMEN:

PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZO EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 240.10 M.L. DE LÍNEA ELÉCTRICA CON CABLE ACSR DE 1/0., 351.70 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CALIBRE 1/0 INSTALADA SOBRE 7 POSTES DE CONCRETO PC 12-750., 2 RETENIDAS CON CABLE AG 5/16", 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 2F 13,200 V., 429.10 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CALIBRE 6., 154.00 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CALIBRE 6 PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 44.10 M.L. DE CABLE THW 8., 6 VARILLAS PARA TIERRA SOLDADAS CON CARGA CADWEL INCLUYE HERRAJES, ABRAZADERAS, BASTIDORES, AISLADORES, CONECTORES, CORTACIRCUITOS, 1 BASE 4-100 CON QUINTA TERMINAL, 1 CONTROL DE ALUMBRADO Y 8 LUMINARIAS DE TIPO LED DE 90 W PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

OPERADOR AMO 3

11 JUL 2025

FAISMUN

POR EL MUNICIPIO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PÉREZ

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.

REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO

SUPERVISOR DE OBRA

ORGANO INTERNO DE CONTROL