



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027



**EZEQUIEL MONTES**  
Unidos para transformar  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

## ACTA DE RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 10-dic-24

### CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>BARRIO NUEVO BERNAL</u>
PROGRAMA:	<u>ELE: Electrificación rural y de colonias pobres</u>	SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>
FONDO:	<u>FAISMUN 2024</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>" AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FRAY JUNÍPERO DE LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO BERNAL, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO."</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>SP/056/2024</u>	MOD.DE EJECUCION	<u>CONTRATO</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEM.SOP.FAISMUN 2024.AD.2024.004</u>	FECHA DE INICIO:	<u>28 /10 /20024</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>2974159 SOFIMEX</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>06-dic-24</u>

### ESTRUCTURA FINANCIERA:

<b>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</b>	TOTAL:	CONTRATO:
\$	<u>522,142.80</u>	<u>\$522,142.80</u>
<b>MONTO EJERCIDO:</b>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$522,142.80</u>	<u>\$522,142.80</u>

**DICTAMEN:** PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA: SE REALIZO LA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FRAY JUNÍPERO DE LA VEGA EJECUTANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- Suministro y Colocación de 4.00 pzas de Poste de concreto pcr-12-750 con cable de acero galvanizado de 5/16" para retenidas Y 1.00 pza. Torre doble 12 m. x 4" Asi como el vestido de cada uno de ellos con accesorios y herrajes tales como: (Cruceta PV-200 Cruceta PT-200 Cruceta PR-200 Tornapunta T-2 abrazaderas Corta circuitos 15 Kv, 100A, Aislador 1C, Bastidor tipo B-3, etc.)
- Suministro y Colocación de 1.00 Transformador 15 KVA 2F 13200 120/220 Nj tipo poste.
- Suministro y Colocación de 6 pzas de Luminaria tipo led luma de 90 w con Abrazaderas, Control de alumbrado con base de medición.
- Asi como Tendido y Colocación de 300.50 m (144.20 kg) de Cable ACSR 1/0; 218 m de Cable neutranel (2+1) calibre 1/0 AWG 125 m Cable neutranel (1+1) 6

**POR EL MUNICIPIO**

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PERÉZ  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

P. ARQ VERÓNICA ALBA HERNÁNDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

C. MIGUEL ÁNGEL ARRIAGA RESÉNDIZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATISTA