

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018  
**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**



FECHA: 06-dic-19 34

**CEDULA DE INFORMACION:**

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>EJIDO ARROYO COLORADO</u>
PROGRAMA:	<u>VIV. ELE. ELECTRIFICACIÓN</u>		
FONDO:	<u>FISM 2019</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EJIDO ARROYO COLORADO</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>ST-401-2019</u>	MOD.DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEMQ-DOP-FISM-ADE-2019-18</u>	FECHA DE INICIO:	<u>21-oct-19</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. N° 2365849</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>05-dic-19</u>

**ESTRUCTURA FINANCIERA:**

<i>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$ 534,181.52</u>	<u>\$534,181.52</u>
<i>IMPORTE EJERCIDO FINAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$534,181.52</u>	<u>\$534,181.52</u>

**DICTAMEN:** PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

*DESCRIPCION DE OBRA:*  
**SE REALIZO 81.00 M.L. DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CON CABLE ACSR DE 1/0., RED ELÉCTRICA EN 315.00 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 1/0., 396.00 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CALIBRE 6., TENDIDA SOBRE 6 POSTES DE CONCRETO PC-12-750 Y 2 TORRES SENCILLAS DE 12 M. CON UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA INCLUYE CABLES, AISLADORES, CONECTORES Y HERRAJES, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 8 LÁMPARAS DE 70 W PARA ALUMBRADO PÚBLICO.**

**POR EL MUNICIPIO**

ARQ. VERÓNICA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.

CONTRATISTA