



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA: 24-sep-19

### CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>CABECERA MUNICIPAL</u>
PROGRAMA:	<u>VIV. ELE. ELECTRIFICACIÓN</u>		
FONDO:	<u>FISM 2019</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE CERRADA LOS TREJO PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>ST-197-2019</u>	MOD.DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE MONTES S.A. DE C.V.</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEMQ-DOP-FISM-ADE-2019-11</u>	FECHA DE INICIO:	<u>24-jun-19</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S. A. No. 2328479</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>22-ago-19</u>

### ESTRUCTURA FINANCIERA:

<i>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$ 145,082.43</u>	<u>\$145,082.43</u>
<i>IMPORTE EJERCIDO FINAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$145,036.87</u>	<u>\$145,036.87</u>

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

*DESCRIPCION DE OBRA:*

SE REALIZO 110.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CON CABLE NEUTRANEL DE (2+1) CALIBRE 1/0., TENDIDA SOBRE 3 POSTES DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE CABLES, AISLADORES, CONECTORES Y HERRAJES, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 3 LÁMPARAS DE 70 W PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. VERÓNICA ABBADI FERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE MONTES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA