

Ramo General 23

Provisiones Salariales y Económicas

Proyectos de Programas Regionales

Reporte Trimestral

Municipio , EZEQUIEL MONTES, QRO.

sep-17



No. del Proyecto	Denominación	Municipio	Localidad	Modalidad	Contrato			Monto		Metas		Avances	
					Número	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Inicial	Contrato	Cantidad	Unidad de Medida	Físico (%)	Financiero (%)
ST-289-2017	REHABILITACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MEMQ-DOP-LP-PDR-2017-03	05-jun-17	04-dic-17	\$ 6,551,381.27	\$ 6,521,131.67	2425.94	M2	40%	24%
ST-290-2017	CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA Y CANCHA DE FUTBOL 7 EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MEMQ-DOP-LP-PDR-2017-02	01-jun-17	31-dic-17	\$ 5,439,500.00	\$ 5,387,242.98	2253.34	M2	50%	39%