

Ramo General 28

Provisiones Salariales y Económicas

FORTALECE/FDR/FR

Reporte de Avance (Físico-Financiero)

Municipio : EZEQUIEL MONTES, QRO.

2016



No. del Proyecto	Denominación	Municipio	Localidad	Avances %		Contrato			Monto			Metas		Modalidad	Fecha de reporte
				Físico	Financiero	Número	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Inicial	Modificado	Ejercido	Cantidad	Unidad de Medida		
2016-00805	PAVIMENTO CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SERAFINA	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	MEMQ-DOP-INV3-PROREG-2016-03	12/09/2016	27/01/2017	\$ 1,035,790.48	\$ 1,020,456.87	\$ 1,020,456.87	610.40	M2	INVITACION RESTRINGIDA	27-ene-17
2016-00805	REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN MELGAR	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	MEMQ-DOP-LP-PROREG-2016-07	12/09/2016	27/01/2017	\$ 9,015,880.00	\$ 8,697,633.67	\$ 8,697,633.67	3900.00	M2	LICITACION PUBLICA NACIONAL	27-ene-17
2016-00805	REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERIBERTO JARA	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	MEMQ-DOP-LP-PROGREG-2016-08	12/09/2016	27/01/2017	\$ 4,583,353.00	\$ 4,425,186.26	\$ 4,425,186.26	2337.30	M2	LICITACION PUBLICA NACIONAL	27-ene-17
2016-00805	REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	MEMQ-DOP-LP-PROGREG-2016-10	12/09/2016	27/01/2017	\$ 8,943,696.00	\$ 8,632,917.03	\$ 8,632,917.03	4684.70	M2	LICITACION PUBLICA NACIONAL	27-ene-17
2016-00805	REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	MEMQ-DOP-LP-PROGREG-2016-09	12/09/2016	27/01/2017	\$ 11,225,612.00	\$ 10,835,421.88	\$ 10,835,421.88	6123.03	M2	LICITACION PUBLICA NACIONAL	27-ene-17