

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

PROII 2016

Reporte de Avance (Físico-Financiero)

Municipio : EZEQUIEL MONTES, QRO.

2016



No. del Proyecto	Denominación	Municipio	Localidad	Avances %		Contrato			Monto		Metas		Modalidad	Fecha de reporte
				Físico	Financiero	Número	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Inicial	Modificado	Cantidad	Unidad de Medida		
1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 5.0 (VILLA PROGRESO-EL SOMBRERETE)-LOBERAS, TRAMO: DEL KM0+000 AL KM 0+980	EZEQUIEL MONTES	LOBERAS	20%	30%	MEMQ-DOP-LP-PROII 2016-01	04-abr-16	01-ago-16	\$ 5,391,729.65	\$ 5,339,888.11	0.98	KM	LIGTACION PUBLICA NACIONAL	30-jun-16
2	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 17.7 (E. CARRETERA FEDERAL 120-TECOZAUHTLA)-LAS ROSAS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 0+460	EZEQUIEL MONTES	LAS ROSAS	70%	30%	MEMQ-DOP-LP-PROII 2016-02	04-abr-16	12-jul-16	\$ 3,431,519.67	\$ 3,399,400.07	0.46	KM	LIGTACION PUBLICA NACIONAL	30-jun-16
3	CONSTRUCCION DE PLANRA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOBERAS	EZEQUIEL MONTES	LOBERS	25%	30%	MEMQ-DOP-LP-PROII 2016-03	04-abr-16	31-ago-16	\$ 4,879,779.11	\$ 4,617,945.87	1.00	SISTEMA	LIGTACION PUBLICA NACIONAL	30-jun-16
4	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BONDOTAL.	EZEQUIEL MONTES	BONDOTAL	20%	30%	MEMQ-DOP-LP-PROII 2016-04	04-abr-16	31-ago-16	\$ 4,756,275.00	\$ 1,801,478.67	1.00	SISTEMA	LIGTACION PUBLICA NACIONAL	30-jun-16
5	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS 14 LOCALIDADES	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	15%	30%	MEMQ-DOP-LP-PROII 2016-05	11-abr-16	17-sep-16	\$ 2,600,000.00	\$ 2,558,231.14	1.00	PROYECTO	LIGTACION PUBLICA NACIONAL	30-jun-16
6	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VILLA PROGRESO, BARRERAS Y GUANAJUATITO	EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO, BARRERAS Y GUANAJUATITO	10%	30%	MEMQ-DOP-LP-PROII 2016-06	11-abr-16	17-sep-16	\$ 2,500,000.00	\$ 2,487,718.12	1.00	PROYECTO	LIGTACION PUBLICA NACIONAL	30-jun-16
7	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VILLA PROGRESOS Y EL CERVO	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	25%	30%	MEMQ-DOP-INV3-PROII-2016-01	19-abr-16	26-sep-16	\$ 1,660,000.00	\$ 1,654,424.48	1	PROYECTO	INVITACION RESTRINGIDA	30-jun-16