

Total: 91

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE1510100460514	Rehabilitación De Jardín Del Arte Y Mercado De Artesanías De Bernal, Ezequiel Montes, Qro.	2015-00009	Querétaro	Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$6,165,565	\$5,947,194	\$5,947,194	\$5,947,194	\$4,973,282	\$4,973,282	\$4,970,529	83.62	\$0	Metros Cuadrados	3,965	0.00	96.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461250	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples (Nueva De La Esc. Telesecundaria Jaime Nunó)	2015-00102	Querétaro	Ezequiel Montes	El Ciervo	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$939,060	\$939,060	\$939,060	\$939,060	\$939,060	\$939,060	\$939,060	100.00	\$0	ARCOTECHO	82	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461251	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples (Nueva) De La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	2015-00103	Querétaro	Ezequiel Montes	Los Ramírez	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	100.00	\$0	ARCOTECHO	32	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461255	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar Al Sector Los Canteros De La Localidad De Villa Progreso, En El Municipio De Ezequiel Montes	2015-00109	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Macienda y Crédito Público	P.M. E. MONTES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,905,383	\$2,254,229	\$2,254,229	\$2,254,229	\$2,254,229	\$2,254,229	\$2,254,229	100.00	\$0	Metros lineales	5,604	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461270	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Sabi Bacha	2015-00175	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$520,000	\$518,625	\$518,625	\$518,625	\$518,625	\$518,625	\$518,625	100.00	\$0	ARCOTECHO	69	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461271	Rehabilitación De Techumbre Acceso A Primaria Gabriel Ramos M.	2015-00176	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$35,000	\$34,946	\$34,946	\$34,946	\$34,946	\$34,946	\$34,946	100.00	\$0	ARCOTECHO	356	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461272	Circulado Perimetral Esc. Prim. Mariano Matamoros	2015-00177	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	320	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461273	Circulado Perimetral Jardín De Niños Angela Peralta	2015-00178	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$100,000	\$100,000	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	100.00	\$0	Piezas	186	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461274	Ira Etapa Pavimento De Empedrado Calle Niños Héroes	2015-00179	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	\$300,000	\$298,999	\$298,999	\$298,999	\$298,998	\$298,998	\$298,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461275	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	2015-00180	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Deporte	Terminado	2015	\$350,000	\$349,995	\$349,995	\$349,995	\$349,994	\$349,994	\$349,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461276	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	2015-00181	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	\$120,000	\$119,993	\$119,993	\$119,993	\$119,993	\$119,993	\$119,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461277	Urbanización De Calle Halcón	2015-00182	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	\$200,000	\$198,745	\$198,745	\$198,745	\$198,745	\$198,745	\$198,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461279	Construcción De Empedrado Calle Del Conejo	2015-00183	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	\$500,000	\$499,972	\$499,972	\$499,972	\$499,972	\$499,972	\$499,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461280	Construcción De Empedrado Calle Cnc	2015-00184	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	\$900,000	\$898,291	\$898,291	\$898,291	\$898,291	\$898,291	\$898,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461281	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Ricardo Flores Magón	2015-00202	Querétaro	Ezequiel Montes	El Ciervo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$550,000	\$548,253	\$548,253	\$548,253	\$548,253	\$548,253	\$548,253	100.00	\$0	ARCOTECHO	70	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461282	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Juan M. Frías	2015-00223	Querétaro	Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$550,000	\$548,253	\$548,253	\$548,253	\$548,253	\$548,253	\$548,253	100.00	\$0	ARCOTECHO	30	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461284	Pavimento De Empedrado Con Nortero Calle Lázaro Cárdenas	2015-00224	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	\$200,000	\$199,860	\$199,859	\$199,859	\$199,859	\$199,859	\$199,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461354	Construcción De Cancha De Fut Bol 7	2015-00248	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$1,700,000	\$1,683,618	\$1,683,618	\$1,683,618	\$1,683,618	\$1,683,618	\$1,683,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,053	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461355	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Ezequiel Montes, Qro.	2015-00249	Querétaro	Ezequiel Montes	Guanajuatito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$830,000	\$827,488	\$827,488	\$827,488	\$827,488	\$827,488	\$827,488	100.00	\$0	ARCOTECHO	52	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461356	Construcción De Empedrados Calle Águila, Arbolitos Y Hiena	2015-00250	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	\$980,000	\$978,109	\$978,109	\$978,109	\$978,109	\$978,109	\$978,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461358	Circulado Perimetral De La Escuela Primaria La Corregidora	2015-00266	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$100,000	\$99,989	\$99,989	\$99,989	\$99,989	\$99,989	\$99,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	373	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461359	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples	2015-00304	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Deporte	Terminado	2015	\$400,000	\$398,631	\$398,631	\$398,631	\$398,631	\$398,631	\$398,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,604	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461360	Construcción De Pórtico En Escuela Primaria Julián Velázquez	2015-00305	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$72,000	\$70,526	\$70,526	\$70,526	\$70,526	\$70,526	\$70,526	100.00	\$0	Piezas	785	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461359	Rehabilitación De Plaza Comunitaria	2015-00371	Querétaro	Ezequiel Montes	Guanajuatito	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461540	Construcción De Salón De Usos Múltiples Ira Etapa	2015-00372	Querétaro	Ezequiel Montes	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$280,000	\$278,564	\$278,564	\$278,564	\$278,564	\$278,564	\$278,564	100.00	\$0	EDIFICIO	519	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461541	Alumbrado Público Cancha Bo. San José De La Bóveda	2015-00374	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$265,000	\$264,286	\$264,286	\$264,286	\$264,286	\$264,286	\$264,286	100.00	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461542	Rehabilitación De Alumbrado Público Jardín Chiquito	2015-00375	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$200,000	\$199,193	\$199,193	\$199,193	\$199,193	\$199,193	\$199,193	100.00	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461543	Rehabilitación Del Jardín Principal 2da Etapa	2015-00376	Querétaro	Ezequiel Montes	El Jagüey Grande	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$165,000	\$164,567	\$164,567	\$164,567	\$164,567	\$164,567	\$164,567	100.00	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1510100461691	Techumbre De La Escuela Primaria Moises Saenz.	2015-00400	Querétaro	Ezequiel Montes	Los Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$830,000	\$827,407	\$827,407	\$827,407	\$827,407	\$827,407	\$827,407	100.00	\$0	ARCOTECHO	60	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 91

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
QOE1510100461692	Epedrado De Calles Bo. La Laguna	2015-00401	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	\$118,000	\$117,781	\$117,781	\$117,781	\$117,781	\$117,781	\$117,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510100495308	Imagen Urbana, Dignificación De Comercio En Ezequiel Montes	2015-00951	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Dirección de Obras Pblcas del Municipio de Ezequiel Montes	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,887,001	\$8,886,984	\$8,886,984	\$8,886,984	98.74	\$0	Metros Cuadrados	17,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REMITE A LA DOFOS PARA VALIDACION DE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510100498130	Rehabilitación De Alumbrado Público Calle Belisario Domínguez	2015-00758	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	\$199,983	\$196,451	\$196,451	\$196,451	\$196,451	\$196,451	\$196,451	100.00	\$0	Luminaria	800	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510100498133	Obras Complementarias Para El Mercado Gastronómico De Bernal	2015-00894	Querétaro	Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,888,805	\$1,254,042	\$1,254,042	\$1,254,042	\$1,051,296	\$1,051,296	\$1,051,296	83.83	\$0	Metros lineales	3,965	0.00	97.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510100498134	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria "Francisco I. Madero"	2015-00916	Querétaro	Ezequiel Montes	Tunas Blancas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$334,391	\$334,154	\$334,154	\$334,154	\$334,154	\$334,154	\$334,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506223	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Barrio El Puerto	0703-01	Querétaro	Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$350,000	\$349,093	\$349,093	\$349,093	\$349,093	\$349,093	\$349,093	100.00	\$0	Piezas	1,780	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA UN TANQUE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA UN TANQUE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506234	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Adolfo López Mateos	0703-02	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$119,380	\$119,380	\$119,380	\$117,830	\$117,830	\$117,830	\$0	98.70	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA. PERO NO SE HA CUBIERTO FINANCIERAMENTE PORQUE LA OBRA CUENTA CON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACION 2015-2018 REALIZO OBSERVACIONES
QOE1510200506247	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Cardenas	0703-03	Querétaro	Ezequiel Montes	Colonia las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$60,000	\$59,601	\$59,601	\$59,601	\$59,601	\$59,601	\$59,601	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506255	Ampliación Red De Drenaje Sector Los Canteras (Aportación Municipal Proli 2015)	0703-04	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$290,538	\$281,779	\$281,779	\$281,779	\$281,779	\$281,779	\$281,779	100.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA CON MEDIDA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PROLI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506279	Ampliación Red De Drenaje Calle Lazaro Cardenas	0703-06	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$26,737	\$26,737	\$26,737	\$26,737	\$26,737	\$26,737	\$26,737	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506294	Ampliación Red De Drenaje Calle Cardenas	0703-08	Querétaro	Ezequiel Montes	Colonia el Sindicato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$650,000	\$649,140	\$649,140	\$649,140	\$649,140	\$649,140	\$649,140	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE BENEFICIARON 423 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506316	Ampliación Red De Drenaje Calle Girasol Y Nardos	0703-05	Querétaro	Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$134,000	\$133,663	\$133,663	\$133,663	\$133,663	\$133,663	\$133,663	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. BENEFICIARIOS HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506331	Ampliación Red De Drenaje Calle Sinope	0703-07	Querétaro	Ezequiel Montes	La Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$275,000	\$274,912	\$274,912	\$274,912	\$274,912	\$274,912	\$274,912	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. BENEFICIARIOS 45 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506345	Urbanización De Calles Colonia El Lindero	0703-09	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$360,000	\$359,753	\$359,753	\$359,753	\$359,753	\$359,753	\$359,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506351	Urbanización De Calle Principal	0703-10	Querétaro	Ezequiel Montes	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$80,000	\$79,963	\$79,963	\$79,963	\$79,963	\$79,963	\$79,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - CORREGIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506362	Urbanización De Calle Ezequiel Montes	0703-11	Querétaro	Ezequiel Montes	San José del Jagüey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$400,000	\$395,205	\$395,205	\$395,205	\$395,205	\$395,205	\$395,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506378	Urbanización De Calles Barrio Nuevo	0703-12	Querétaro	Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$400,000	\$399,980	\$399,980	\$399,980	\$399,980	\$399,980	\$399,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE BENEFICIARON 360 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506393	Ampliación De Alumbrado Público Calle Falsan	0703-13	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$80,000	\$74,513	\$74,513	\$74,513	\$74,513	\$74,513	\$74,513	100.00	\$0	Luminaria	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. BENEFICIA A HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506405	Pavimento De Empedrado Calle Lazaro Cardenas	0703-14	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$150,000	\$149,990	\$149,990	\$149,990	\$149,990	\$149,990	\$149,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. BENEFICIA A 100 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506416	Ampliación Red De Energía Eléctrica Calle Juan Escutia	0703-15	Querétaro	Ezequiel Montes	Colonia la Providencia (Las Norbertas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$380,000	\$379,858	\$379,858	\$379,858	\$379,858	\$379,858	\$379,858	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTE. BENEFICIA A 5 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506437	Ampliación Red De Energía Eléctrica Barrio La Soledad	0703-16	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$360,000	\$347,489	\$347,489	\$347,489	\$347,489	\$347,489	\$347,489	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTE. BENEFICIA A 150 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506447	Ampliación Red De Energía Eléctrica Calle Aguila	0703-17	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$30,000	\$29,963	\$29,963	\$29,963	\$29,963	\$29,963	\$29,963	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTE. BENEFICIA A 75 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506461	Ampliación Red De Energía Eléctrica Calle Arbolitos	0703-18	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$55,000	\$49,968	\$49,968	\$49,968	\$49,968	\$49,968	\$49,968	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTES. BENEFICIA A 75 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506487	Ampliación Red De Energía Eléctrica Ejido Arroyo Colorado	0703-19	Querétaro	Ezequiel Montes	Ejido Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$219,756	\$219,756	\$219,756	\$0	99.89	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 50 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506498	Ampliación Red De Energía Eléctrica Santa Lucía	0703-20	Querétaro	Ezequiel Montes	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$350,000	\$349,996	\$349,996	\$349,996	\$349,996	\$349,996	\$349,996	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTES. BENEFICIA A 60 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506551	Construcción De Cuarto Adicional	0703-21	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$45,000	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 5 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506567	Construcción De Techo Fijo	0703-22	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$234,000	\$233,929	\$233,929	\$233,929	\$233,929	\$233,929	\$233,929	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 40 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506576	Construcción De Techo Fijo	0703-23	Querétaro	Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$143,794	\$143,794	\$143,794	\$143,794	99.86	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 40 HABITANTES. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 91

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QOE1510200506709	Construccion De Cuarto Adicional Y Techos Fijos	0703-28	Querétaro	Ezequiel Montes	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$111,000	\$110,997	\$110,997	\$110,997	\$110,997	\$110,997	\$110,997	\$110,997	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 25 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506719	Construccion De Cuartos Adicionales	0703-29	Querétaro	Ezequiel Montes	El Cardonal (La Tijera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$225,000	\$224,480	\$224,480	\$224,480	\$224,480	\$224,480	\$224,480	\$224,480	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 25 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506748	Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno	0703-31	Querétaro	Ezequiel Montes	Familia Martínez Hernández (Los Soto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$122,000	\$121,372	\$121,372	\$121,372	\$121,372	\$121,372	\$121,372	\$121,372	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 12 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506760	Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno	0703-32	Querétaro	Ezequiel Montes	Familia Montes Trejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$244,000	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 25 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506776	Construccion De Techo Fijo	0703-33	Querétaro	Ezequiel Montes	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$192,000	\$191,675	\$191,675	\$191,675	\$191,675	\$191,675	\$191,675	\$191,675	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 40 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506806	Construccion De Techo Fijo	0703-34	Querétaro	Ezequiel Montes	Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$100,620	\$99,940	\$99,940	\$99,940	\$99,940	\$99,940	\$99,940	\$99,940	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 30 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506828	Construccion De Techo Fijo	0703-35	Querétaro	Ezequiel Montes	San José de los Tejo (Las Adelitas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$300,000	\$299,738	\$299,738	\$299,738	\$299,738	\$299,738	\$299,738	\$299,738	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 60 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506861	Construccion De Techo Fijo	0703-36	Querétaro	Ezequiel Montes	Sombrerete	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$192,000	\$191,001	\$191,001	\$191,001	\$191,001	\$191,001	\$191,001	\$191,001	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 50 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200506878	Construccion De Techo Fijo	0703-37	Querétaro	Ezequiel Montes	El Jagbey Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$133,200	\$131,554	\$131,554	\$131,554	\$131,554	\$131,554	\$131,554	\$131,554	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 20 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507167	Construccion De Techo Fijo	0703-38	Querétaro	Ezequiel Montes	Los Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$300,000	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 50 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507214	Construccion De Techo Fijo	0703-40	Querétaro	Ezequiel Montes	Guanajuatito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$378,000	\$375,361	\$375,361	\$375,361	\$375,361	\$375,361	\$375,361	\$375,361	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 70 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507289	Construccion De Techo Fijo	0703-41	Querétaro	Ezequiel Montes	Guanajuatito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$90,000	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 10 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507310	Construccion De Techo Fijo	0703-42	Querétaro	Ezequiel Montes	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$240,000	\$239,989	\$239,989	\$239,989	\$239,989	\$239,989	\$239,989	\$239,989	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 40 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507398	Construccion De Techo Fijo La Nueva Unidad	0703-43	Querétaro	Ezequiel Montes	La Nueva Unidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$298,800	\$297,910	\$297,910	\$297,910	\$297,910	\$297,910	\$297,910	\$297,910	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 50 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507423	Construccion De Cuarto Adicional La Nueva Unidad	0703-44	Querétaro	Ezequiel Montes	La Nueva Unidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$90,000	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 10 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507451	Construccion De Techo Fijo El Ciervo	0703-45	Querétaro	Ezequiel Montes	El Ciervo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$300,000	\$299,623	\$299,623	\$299,623	\$299,623	\$299,623	\$299,623	\$299,623	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 5 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507525	Construccion De Techo Fijo Loberas	0703-47	Querétaro	Ezequiel Montes	Loberas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$311,888	\$311,888	\$311,888	\$100,288	99.96	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ADMON 2015-2018 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. FINANCIERAMENTE NO SE HA CUBIERTO PORQUE EXISTEN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ADMON 2015-2018. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 50 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QOE1510200507561	Construccion De Baños Dignos El Cerrito	0701-48	Querétaro	Ezequiel Montes	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$189,000	\$188,488	\$188,488	\$188,488	\$188,488	\$188,488	\$188,488	\$188,488	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 30 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507586	Construccion De Baños Dignos Barreras	0703-49	Querétaro	Ezequiel Montes	Barreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$240,000	\$239,361	\$239,361	\$239,361	\$239,361	\$239,361	\$239,361	\$239,361	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 30 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507624	Construccion De Baños Dignos La Nueva Unidad Cardenista	0703-50	Querétaro	Ezequiel Montes	La Nueva Unidad Cardenista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$140,951	\$140,951	\$140,951	\$140,951	99.97	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 25 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QOE1510200507701	Construccion De Aula Escuela Primaria Vicente Guerrero En Los Perez	0703-52	Querétaro	Ezequiel Montes	Alfredo V. Bonfil (Los Perez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$400,000	\$397,489	\$397,489	\$397,489	\$397,489	\$397,489	\$397,489	\$397,489	100.00	\$0	Piezas	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA AULA. BENEFICIA ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507728	Construccion De Aula Preescolar Conafe En Villa Progreso	0703-53	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$330,000	\$328,036	\$328,036	\$328,036	\$328,036	\$328,036	\$328,036	\$328,036	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA AULA. BENEFICIA A 35 ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507751	Construccion De Aulas Didacticas Colegio De Bachilleres Plantel 24 Villa Progreso	0703-54	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$1,400,000	\$1,396,169	\$1,396,169	\$1,396,169	\$1,396,169	\$1,396,169	\$1,396,169	\$1,396,169	100.00	\$0	Piezas	379	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA AULA. BENEFICIA A 379 ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507826	Gastos Indirectos	0703-56	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$120,000	\$29,745	\$29,745	\$29,745	\$29,745	\$29,745	\$29,745	\$29,745	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA AULA. BENEFICIA A 379 ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200507850	Desarrollo Institucional	0703-57	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	Terminado	2015	\$238,287	\$238,287	\$238,287	\$238,284	\$238,284	\$238,284	\$238,284	\$238,284	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200510281	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar Al Sector Los Carretera De La Localidad De Villa Progreso, En El Municipio De Ezequiel Montes	2015-00109AE	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$290,538	\$281,779	\$281,779	\$281,779	\$281,779	\$281,779	\$281,779	\$281,779	100.00	\$0	Metros lineales	5,604	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200545416	Techumbre En Jardin De Niños Sitogo Sibasi	2015-01123	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$547,975	\$547,849	\$547,849	\$547,849	\$547,849	\$547,849	\$547,849	\$547,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QOE1510200545417	Rehabilitación De Calles	2015-01129	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	\$945,475	\$945,430	\$945,430	\$945,430	\$945,430	\$945,430	\$945,430	\$945,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,053	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 91

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE15150200545418	Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes (la Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro.	2015-01184	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,699,989	\$29,699,989	\$10,081,976	\$10,081,976	\$10,081,976	\$10,081,976	33.61	\$0	Kilómetro	14,053	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QUE15150400586818	Construcción Cuarto Adicional, Piso Firme, Losa De Concreto Y Baño Comunidad Fam Camacho	0701-58	Querétaro	Ezequiel Montes	Familia Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$309,592	\$309,593	\$309,593	\$309,144	\$309,144	\$309,144	\$309,144	99.85	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 13 HABITANTES - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 13 HABITANTES - SISTEMA: Para	
QUE15150400586856	Construcción De Cuarto Adicional Y Baño Digno Fam Martínez Hernández Localidad Los Soto	0701-59	Querétaro	Ezequiel Montes	Rancho Altamira (Los Soto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$194,800	\$194,800	\$194,800	\$194,800	99.90	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 10 HABITANTES - SISTEMA: Para	
QUE15150400586940	Construcción De Cuartos Adicionales, Piso Firme, Baño Digno Y Losa De Concreto Colonia El Sindicato	0701-60	Querétaro	Ezequiel Montes	Colonia el Sindicato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$673,128	\$673,128	\$673,128	\$670,435	\$670,435	\$670,435	\$670,435	99.60	\$0	Vivienda	21	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 21 HABITANTES - SISTEMA: Para	
QUE15150400586946	Construcción De Cuarto Adicional, Piso Firme , Baño Digno, Losa De Concreto Colonia Buenos Aires	0701-61	Querétaro	Ezequiel Montes	Colonia Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$475,986	\$475,986	\$475,986	\$474,860	\$474,860	\$474,860	\$474,860	99.76	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 22 HABITANTES - SISTEMA: Para	
QUE15150500642956	Adquisición De Equipamiento 2016	SP-001	Querétaro	Ezequiel Montes	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$77,864	\$77,864	\$77,864	\$30,864	\$30,864	\$30,864	\$30,864	39.64	\$0	Equipamiento	45,000	0.00	39.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: EL REMANENTE SE ACUMULARA CON LAS OTRAS ECONOMIAS PARA LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA / Registro: EL REMANENTE SE ACUMULARA A LAS ECONOMIAS DEL PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

C.Piv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA LEENA RIOS FERRUZZA CAPTURA