

Total: 129

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
QUE14140300365780	Construcción De Cuarto Adicional , La Nueva Unidad	0701-57	Querétaro	Ezequiel Montes	La Nueva Unidad	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$135,000	\$134,907	\$134,907	\$134,907	\$134,907	\$134,907	\$134,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA / Registro: OBR TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES /
QUE14140300365786	Ampliación Red De Alcantarillado Sanitario Calle Hiedra, San Jose Del Jagüey	0701-61	Querétaro	Ezequiel Montes	San José del Jagüey	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$610,000	\$590,802	\$590,802	\$590,802	\$590,802	\$590,802	\$590,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES /
QUE14140300365792	Sustitucion De Techos Fijos El Ciervo	0701-73	Querétaro	Ezequiel Montes	El Ciervo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$249,890	\$249,890	\$249,890	\$249,890	\$249,890	\$249,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA / Registro: OBR TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA / Registro: OBR
QUE14140300365803	Sustitución De Techos Fijos El Cardonal	0701-74	Querétaro	Ezequiel Montes	El Cardonal (La Tijera)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,000	\$345,403	\$345,403	\$345,403	\$345,403	\$345,403	\$345,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA / Registro: OBR
QUE14140300365810	Construcción De Cuarto Adicional, Guanajuatito	0701-75	Querétaro	Ezequiel Montes	Guanajuatito	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$245,000	\$242,964	\$242,964	\$242,964	\$242,964	\$242,964	\$242,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA / Registro: OBR
QUE14140300365824	Construcción Baños Dignos, Guanajuatito	0701-76	Querétaro	Ezequiel Montes	Guanajuatito	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$210,000	\$208,405	\$208,405	\$208,405	\$208,405	\$208,405	\$208,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES BAÑOS / Registro: OBR
QUE14140300365843	Ampliación De Red De Agua Potable, Ejido Arroyo Colorado	0701-77	Querétaro	Ezequiel Montes	Ejido Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$73,500	\$73,205	\$73,205	\$73,205	\$73,205	\$73,205	\$73,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES /
QUE14140300365911	Construcción Cuarto Adicional El Bondotal	0701-78	Querétaro	Ezequiel Montes	El Bondotal	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$35,000	\$34,989	\$34,989	\$34,989	\$34,989	\$34,989	\$34,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO / Registro: OBR
QUE14140300365934	Construcción De Cuarto Adicional, Colonia Las Flores	0701-79	Querétaro	Ezequiel Montes	Colonia las Flores	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$120,000	\$118,081	\$118,081	\$118,081	\$118,081	\$118,081	\$118,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA / Registro: OBR
QUE14140300365954	Sustitución De Techos Fijos, El Bondotal	0701-80	Querétaro	Ezequiel Montes	El Bondotal	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,000	\$349,872	\$349,872	\$349,872	\$349,872	\$349,872	\$349,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA / Registro: OBR
QUE14140300365973	Sustitución De Techos Fijos, La Soledad	0701-81	Querétaro	Ezequiel Montes	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$175,000	\$174,999	\$174,999	\$174,999	\$174,999	\$174,999	\$174,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS / Registro: OBR
QUE14140300366001	Construcción Cuarto Adicional Arroyo Colorado	0701-82	Querétaro	Ezequiel Montes	Ejido Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$120,000	\$118,081	\$118,081	\$118,081	\$118,081	\$118,081	\$118,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2014 UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA /
QUE14140300366476	Sustitución Techos Fijos, San Jose De Los Trejo	0701-87	Querétaro	Ezequiel Montes	San José de los Trejo (Las Adelitas)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA TERCER RIMESTRE 2015 UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA /
QUE14140300366548	Construcción Sanitarios Jardín De Niños Benito Juárez Conafe Villa Progreso	0701-88	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$150,000	\$149,585	\$149,585	\$149,585	\$149,585	\$149,585	\$149,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2015 UNIDAD DE MEDIDA ANEXOS /
QUE14140300366579	Ampliación Red Energía Eléctrica, Colonia El Sindicato	0701-90	Querétaro	Ezequiel Montes	Colonia el Sindicato	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$560,000	\$558,279	\$558,249	\$558,279	\$558,279	\$558,279	\$558,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2015 UNIDAD DE MEDIDA POSTES /
QUE14140300366618	Ampliación Red De Energía Eléctrica Calles Sanja Primavera Y Laureles, Los Sanchez	0701-91	Querétaro	Ezequiel Montes	Los Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$265,000	\$247,905	\$247,905	\$247,905	\$247,905	\$247,905	\$247,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2015 UNIDAD DE MEDIDA POSTE /
QUE14140300366660	Ampliación Red Energía Eléctrica Calle Sinope Y Calipso, Colonia La Luna	0701-92	Querétaro	Ezequiel Montes	La Luna	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$596,394	\$596,394	\$596,394	\$596,394	\$596,394	\$596,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA TERCER RIMESTRE 2015 UNIDAD DE MEDIDA POSTE /
QUE14140300366793	Sustitución De Techos Fijos El Coyote	0701-86	Querétaro	Ezequiel Montes	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$325,000	\$324,916	\$324,916	\$324,916	\$324,916	\$324,916	\$324,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2015 UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA /
QUE14140300366918	Construcción Baños Dignos, Barreras	0701-96	Querétaro	Ezequiel Montes	Barreras	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$210,000	\$209,941	\$209,941	\$209,941	\$209,941	\$209,941	\$209,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA BAÑO / Registro: OBR
QUE14140300366949	Construcción Cuarto Adicional, Barreras	0701-97	Querétaro	Ezequiel Montes	Barreras	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$245,000	\$244,956	\$244,956	\$244,956	\$244,956	\$244,956	\$244,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA CUARTO / Registro: OBR
QUE14140300366965	Sustitución De Techos Fijos, Las Rosas	0701-98	Querétaro	Ezequiel Montes	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$375,000	\$374,951	\$374,951	\$374,951	\$374,951	\$374,951	\$374,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA / Registro: OBR
QUE14140300366995	Sustitución Techos Fijos. San Antonio	0701-99	Querétaro	Ezequiel Montes	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$249,853	\$249,853	\$249,853	\$249,853	\$249,853	\$249,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA / Registro: OBR
QUE14140300367011	Construcción Cuarto Adicional, La Soledad	0701-100A	Querétaro	Ezequiel Montes	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$105,000	\$104,975	\$104,975	\$104,975	\$104,975	\$104,975	\$104,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA / Registro: OBR
QUE14140300367093	Construcción De Anexos (Dirección, Sanitarios) Escuela Primaria La Corregidora, La Bola	0701-101A	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$730,000	\$701,868	\$701,868	\$701,868	\$701,868	\$701,868	\$701,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA ANEXOS / Registro: OBR
QUE14140300367124	Ampliación Red De Agua Potable Calles Carlos Santana, Amaus, Lázaro Cardenas, Lopez Fortillo, Madero Y 10 De Mayo	0701-102A	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$180,000	\$179,390	\$179,390	\$179,390	\$179,390	\$179,390	\$179,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	TERMINADA / Fisica: OBR TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBR
QUE14140300405745	Remodelación Del Jardín Principal "Adolfo Lopez Mateos" Terminación En Cabequera Municipal De Ezequiel Montes, Querétaro	2014-01985	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. E. MONTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$11,985,560	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,985,560	\$11,985,557	\$11,985,557	\$11,985,557	99.88	\$0	Metros Cuadrados	14,056	0.00	100.00	Fisica: CONVENIO POR \$ 351'616,397.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES

Total: 129

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
QUE15150200506719	Construccion De Cuartos Adicionales	0703-29	Querétaro	Ezequiel Montes	El Cardonal (La Tijera)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$225,000	\$224,480	\$224,480	\$224,480	\$224,480	\$224,480	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200506748	Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno	0703-31	Querétaro	Ezequiel Montes	Familia Martínez Hernández (Los Soto)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$122,000	\$121,372	\$121,372	\$121,372	\$121,372	\$121,372	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200506760	Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno	0703-32	Querétaro	Ezequiel Montes	Familia Montes Trejo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$244,000	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200506776	Construccion De Techo Fijo	0703-33	Querétaro	Ezequiel Montes	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$192,000	\$191,675	\$191,675	\$191,675	\$191,675	\$191,675	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200506806	Construccion De Techo Fijo	0703-34	Querétaro	Ezequiel Montes	Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$100,620	\$99,940	\$99,940	\$99,940	\$99,940	\$99,940	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: BRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200506828	Construccion De Techo Fijo	0703-35	Querétaro	Ezequiel Montes	San José de los Trejo (Las Adelitas)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,738	\$299,738	\$299,738	\$299,738	\$299,738	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: BRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200506861	Construccion De Techo Fijo	0703-36	Querétaro	Ezequiel Montes	Sombrerete	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$192,000	\$191,001	\$191,001	\$191,001	\$191,001	\$191,001	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: BRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200506878	Construccion De Techo Fijo	0703-37	Querétaro	Ezequiel Montes	El Jagüey Grande	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$133,200	\$131,554	\$131,554	\$131,554	\$131,554	\$131,554	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200507167	Construccion De Techo Fijo	0703-38	Querétaro	Ezequiel Montes	Los Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200507214	Construccion De Techo Fijo	0703-40	Querétaro	Ezequiel Montes	Guanajuatito	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$378,000	\$375,361	\$375,361	\$375,361	\$375,361	\$375,361	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200507289	Construccion De Techo Fijo	0703-41	Querétaro	Ezequiel Montes	Guanajuatito	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$90,000	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200507310	Construccion De Techo Fijo	0703-42	Querétaro	Ezequiel Montes	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$240,000	\$239,989	\$239,989	\$239,989	\$239,989	\$239,989	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: BRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200507398	Construccion De Techo Fijo La Nueva Unidad	0703-43	Querétaro	Ezequiel Montes	La Nueva Unidad	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$298,800	\$297,910	\$297,910	\$297,910	\$297,910	\$297,910	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200507423	Construccion De Cuarto Adicional La Nueva Unidad	0703-44	Querétaro	Ezequiel Montes	La Nueva Unidad	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$90,000	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	\$89,997	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200507451	Construccion De Techo Fijo El Ciervo	0703-45	Querétaro	Ezequiel Montes	El Ciervo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,623	\$299,623	\$299,623	\$299,623	\$299,623	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: BRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200507525	Construccion De Techo Fijo Loberas	0703-47	Querétaro	Ezequiel Montes	Loberas	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$311,888	\$311,888	\$311,888	\$100,288	99.96	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: BRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.
QUE15150200507561	Construccion De Baños Dignos El Cerrito	0701-48	Querétaro	Ezequiel Montes	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$189,000	\$188,488	\$188,488	\$188,488	\$188,488	\$188,488	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200507586	Construccion De Baños Dignos Barreras	0703-49	Querétaro	Ezequiel Montes	Barreras	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$240,000	\$239,361	\$239,361	\$239,361	\$239,361	\$239,361	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: BRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.	
QUE15150200507624	Construccion De Baños Dignos La Nueva Unidad Cardenista	0703-50	Querétaro	Ezequiel Montes	La Nueva Unidad Cardenista	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$140,951	\$140,951	\$140,951	\$140,951	99.97	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.
QUE15150200507701	Construccion De Aula Escuela Primaria Vicente Guerrero En Los Perez	0703-52	Querétaro	Ezequiel Montes	Alfredo V. Bonfil (Los Perez)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$400,000	\$397,489	\$397,489	\$397,489	\$397,489	\$397,489	\$397,489	100.00	\$0	Piezas	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.
QUE15150200507728	Construccion De Aula Preescolar Conafe En Villa Progreso	0703-53	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$330,000	\$328,036	\$328,036	\$328,036	\$328,036	\$328,036	\$328,036	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.
QUE15150200507751	Construccion De Aulas Didacticas Colegio De Bachilleres Plantel 24 Villa Progreso	0703-54	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,396,169	\$1,396,169	\$1,396,169	\$1,396,169	\$1,396,169	\$1,396,169	100.00	\$0	Piezas	379	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.
QUE15150200507826	Gastos Indirectos	0703-56	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,745	\$119,745	\$119,745	\$119,745	99.79	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA SE DESTINA A OTRO PROYECTO / Fisica: OBRA TERMINADA. VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA.

