



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027



EZEQUIEL MONTES
Unidos para transformar
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2025

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO. LOCALIDAD: EZEQUIEL MONTES
PROGRAMA: SE: URBANIZACION MUNICIPAL
FONDO: CONTRIBUCIONES DE LEY 2024 - RECURSOS PROPIOS INGRESOS EXCEDENTES
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA Y ARRENDAMIENTO DE LUMINARIA EN LA EXPLANADA DE LA FERIA DE EZEQUIEL MONTES
NO. OFICIO DE APROBACION: PM/090/2025 MOD.DE EJECUCION: CONTRATADA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: MEMQ.SOP.CONTRIBUCIONES DE LEY 2024.AD.2025.002 FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2025
FIANZA POR CUMPLIMIENTO: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FIANZA 2076576 FECHA DE TERMINO: 22 DE ABRIL DE 2025

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:

TOTAL:
\$ 1,694,616.33

CONTRATO:
\$1,694,616.33

MONTA EJERCIDO:

TOTAL:
\$1,694,616.33

CONTRATO:
\$1,694,616.33

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

Dotar a la explanada de la feria de Ezequiel Montes de una infraestructura eléctrica segura, funcional y adecuada para la realización de eventos, mediante la construcción de una red eléctrica y el arrendamiento temporal de luminarias, garantizando así condiciones óptimas de iluminación, operatividad y seguridad para los asistentes y organizadores.

POR EL MUNICIPIO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

