



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE AVANCE FISCO-FINANCIERO

PERIODO: 2021
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: EZEQUEL MONTES

Programa GE C / ISN/2020	Sub-Programa	Avance Fisco Financiero										Inversión Aprobada					Inversión Ejercida Acumulada					Observaciones	
		F/ISEC					Financiero					Inversión Aprobada					Inversión Ejercida Acumulada						
		No. De Otra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término	Total	FEDERAL	Estatal	Municipal	Otros	Total	FEDERAL	Estatal	Municipal	Otros		Unidad de Medida
1		CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MATRIPLE (CAM) EN EL MUNICIPIO DE EZEQUEL MONTES, OFO	100	12-nov-20	09-feb-21	100	05-nov-20	22-mar-21		\$ 3,566,965.77	0	\$ 3,966,965.77	0	0	0	\$ 3,966,965.77	0	\$ 3,966,965.77	0	0	0	304.27	Banda perimetral

I. A. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUADALUPE PEREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ANTONIO MONTES ZAMBRIZ
TESORO MUNICIPAL



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE AVANCE FISCO-FINANCIERO

2021
QUERÉTARO
EZEQUIEL MONTES

PERIODO:
ENTIDAD:
MUNICIPIO:

Programa: PROBIP1/2021
Sub Programa:

No. De Obra	Descripción	Localidad	Avance Fisco Financiero				Inversión Aprobada				Inversión Ejercida Acumulada				Mejor		Observaciones		
			Fisco		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida Acumulada		Inversión Ejercida Acumulada		Mejor						
			%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	FEDERAL	Estatal	Municipal	Otros	Total	FEDERAL	Estatal		Municipal	Otros
1	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (4ª ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VILLA PROGRESO Y EL CERVO EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, GRO.	VILLA PROGRESO Y EL CERVO	100	15/03/2021	07/06/2021	100	17-mar-21	15-sep-21	\$ 9,132,829.72	\$ 6,392,960.80	\$ 2,739,848.92	\$ 0	\$ 9,132,829.72	\$ 6,392,960.80	\$ 2,739,848.92	\$ 0	\$ 4,411.10	M.	

L.A. IGNACIO ALBERTO FLORES PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MAGDA GUADALUPE PÉREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ANTONIO DE JESÚS MONTES KAVIRÉ
TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

2021
GOBIERNO
MUNICIPAL

PERIODO:
ENTIDAD:
MUNICIPIO:

Programa GEO OVA 2020	Sub Programa	No. de Obra	Descripción	Localidad	Avance Físico Financiero				Inversión Aprobada				Inversión Ejercida Acumulada				Observaciones					
					Físico		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida Acumulada		Inversión Ejercida Acumulada		Inversión Ejercida Acumulada							
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FEDERAL	Estatal	Municipal	Otros	FEDERAL	Estatal		Municipal	Otros	Unidad de Medida	Mes	
1			Rehabilitación Con concreto Hidráulico en Calle Belesano Dominguez y Calle Mariano Escobedo En Cabeecera Municipal Ezequiel Montes, Qro.	CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES	100	04-ene-21	31-mar-21	100	05-mar-21	25-may-21	\$ 5,997,094.24	\$ 5,997,094.24	\$ 0.00	\$ 5,997,094.24	\$ 0.00	\$ 5,997,094.24	0	0	0	0	M2 PAVIMENTO DE CONCRETO	

[Signature]

L.A.E. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]

LIC. MARGARITA GADAGORRE PEREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]

LIC. ANTONIO DE JESUS MARTIN RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

PERIODO: 2021
ENTIDAD: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
MUNICIPIO: EZEQUEL MONTES

No. De Obra	Descripción	Localidad	Avance Físico Financiero			Financiero			Inversión Ejercida Acumulada						Meta		Observaciones	
			Físico		%	Fecha		%	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Municipal	Part.	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas
			Fecha Inicio	Fecha Término		Fecha Inicio	Fecha Término		FEDERAL	Estatal	FEDERAL	Estatal						
1	Rehabilitación con concreto hidráulico en Calle Francisco I. Madero En Caceres Municipal Ezequiel Montes, Gro	EABECEIRA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES	04-ene-21	30-abr-21	100	05-ago-21	28-jun-21	\$ 11,051,167.73	0	\$ 11,051,167.73	0	0	0	0	0	3876.28	M ² (PAVIMENTO CONCRETO)	
2	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidraulico en Calle Agustín Muga En Calle Jasso Y San Antonio Y Calle Rector Ocampo Y En Calle Municipal En Caceres Municipal De Ezequiel Montes, Gro	CABECEIRA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES	04-ene-21	31-mar-21	100	04-ago-21	28-abr-21	\$ 4,561,672.86	0	\$ 4,561,672.86	0	0	0	0	0	2081.33	M ² (PAVIMENTO CONCRETO)	

L.A.E. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ANTONIO DE LOS ANTONES RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO: 2021
QUÉ DE JARO
MUNICIPIO: ETZ'ATUN

No. de Orden	Descripción	Localidad	Avance Fisico Financiero				Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada Acreditada				Observaciones		
			Fecha		Ejecución		FEDERAL		ESTADIAL		FEDERAL		ESTADIAL				
			Inicio	Termino	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	Total	Municipal	Otros	Total	Municipal	Otros	Unidad de Medida		Aprobada	
1	Construcción de Empresa Eléctrica en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	25/05/21	0	0	\$ 1,327,686.01	0	0	\$ 1,327,686.01	0	0	100%	42
2	Construcción de Techumbre en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	20/05/21	0	0	\$ 1,075,704.38	0	0	\$ 1,075,704.38	0	0	1	TECHUMBRE
3	Reparación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	11/05/21	0	0	\$ 384,919.43	0	0	\$ 384,919.43	0	0	20	LUMBRARIAS
4	Construcción de Techumbre en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	16/05/21	0	0	\$ 3,642,714.41	0	0	\$ 3,642,714.41	0	0	1	OBRA
5	Rehabilitación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	24/05/21	0	0	\$ 9,484,104.14	0	0	\$ 9,484,104.14	0	0	1	OBRA
6	Rehabilitación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	29/05/21	0	0	\$ 2,787,926.38	0	0	\$ 2,787,926.38	0	0	1	OBRA
7	Rehabilitación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	12/05/21	0	0	\$ 964,300.96	0	0	\$ 964,300.96	0	0	1	OBRA
8	Rehabilitación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	21/05/21	0	0	\$ 3,295,508.64	0	0	\$ 3,295,508.64	0	0	1	OBRA
9	Reparación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	16/05/21	0	0	\$ 398,864.23	0	0	\$ 398,864.23	0	0	1	OBRA
10	Construcción de Muros de Contorno en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	24/05/21	0	0	\$ 748,923.53	0	0	\$ 748,923.53	0	0	1	OBRA
11	Reparación de la Imagen Urbana en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	24/05/21	0	0	\$ 1,818,964.52	0	0	\$ 1,818,964.52	0	0	1	OBRA
12	Reparación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	10/05/21	0	0	\$ 329,664.86	0	0	\$ 329,664.86	0	0	24	LUMBRARIAS
13	Reparación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	20/05/21	0	0	\$ 1,420,321.96	0	0	\$ 1,420,321.96	0	0	1	OBRA
14	Reparación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	24/05/21	0	0	\$ 1,118,612.23	0	0	\$ 1,118,612.23	0	0	1	OBRA
15	Rehabilitación de Red Eléctrica en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	20/05/21	0	0	\$ 113,528.15	0	0	\$ 113,528.15	0	0	1	OBRA
16	Reparación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	24/05/21	0	0	\$ 398,864.13	0	0	\$ 398,864.13	0	0	1	OBRA
17	Rehabilitación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	24/05/21	0	0	\$ 229,645.41	0	0	\$ 229,645.41	0	0	1	OBRA
18	Construcción de Fomento Educativo en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	15/05/21	0	0	\$ 118,391.68	0	0	\$ 118,391.68	0	0	1	OBRA
19	Reparación de Avenidas y Puentes en el Barrio de San Juan, Etz'atun, Guatemala.	Etz'atun, Guatemala	15/05/21	15/05/21	100	15/05/21	24/05/21	0	0	\$ 1,486,922.54	0	0	\$ 1,486,922.54	0	0	1	OBRA

16. AMY...
17. AMY...
18. AMY...
19. AMY...

16. AMY...
17. AMY...
18. AMY...
19. AMY...

16. AMY...
17. AMY...
18. AMY...
19. AMY...



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

2021
QUERÉTARO
EZEQUIEL MONTES

PERIODO:
ENTIDAD:
MUNICIPIO:

Programa: RECURSOS PROPIOS

Sub Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2021

No. De Cítra	Descripción	Localidad	Avance Físico Financiero				Inversión Aprobada				Inversión Ejercida Acumulada				Observaciones				
			Físico		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida Acumulada		Inversión Ejercida Acumulada		Modos						
			%	Fecha Inicio Termino	%	Fecha Inicio Termino	FEDERAL	ESTATAL	Municipal	Otros	Total	FEDERAL	ESTATAL	Municipal		Part.	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE AGAPITO POZO BALBAS. EN LA LOCALIDAD DE EL CIERVO. EZEQUIEL MONTES, QRO.	EL CIERVO	60	25-nov-21 27-ago-22	50	25-nov-21	0	0	1,778,663.06	0	0	1,778,663.06	0	0	881,952.74	0	0	1	OBRA

LÁZARO IGNACIO ALBERTO FLORES PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LUCÍA MAGDA GUADALUPE PÉREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LUCÍA ANTOJITO MONTES BARRIOS
TESORERA MUNICIPAL

NO	Descripción	FISICO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		FRANQUEO		INVERSION APROBADA			INVERSION EJECUTADA			METAS			OBSERVACIONES			
		LOCALIDAD	%	Fecha inicio	Fecha término	fecha inicio	fecha término	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN	PART	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	MUN		PART	OTROS	
1	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (9A ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, EN EL CERVO EN EL MUNICIPIO DE EZEQUEL MONTES, ORO	VILLA PROGRESO	100	15/03/2021	01/08/2021	100	17-mar-21	15-sep-21	\$ 2,739,848.92	\$ -	\$ -	\$ 2,739,848.92	\$ -	\$ -	\$ 2,739,848.92	\$ -	\$ -	\$ -	4411.10	ML
2	Construcción de localidad en área de expansión de educación física en ex. prom. comunitario para beneficiar a la localidad de San Antonio, en el Municipio de Ezequiel Montes, Oro.	SAN ANTONIO	100	06/04/2021	04/07/2021	100	12-abr-21	26-ago-21	\$ 892,704.34	\$ -	\$ -	\$ 892,704.34	\$ -	\$ -	\$ 892,704.34	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	TECHUMBRE
3	Construcción de localidad en área de expansión de educación física en ex. prom. comunitario para beneficiar a la localidad de El BONDOTAL, en el Municipio de Ezequiel Montes, Oro.	EL BONDOTAL	100	06/04/2021	04/07/2021	100	09-abr-21	26-ago-21	\$ 1,188,490.66	\$ -	\$ -	\$ 1,188,490.66	\$ -	\$ -	\$ 1,188,490.66	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	TECHUMBRE
4	PAQUETE 1 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION REHABILITACION DE RED DE DRENAJE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE REVOLUCION	BERNAL	100	17/05/2021	15/08/2021	100	01-jun-21	13-eod-21	\$ 1,516,294.93	\$ -	\$ -	\$ 1,516,294.93	\$ -	\$ -	\$ 1,516,294.93	\$ -	\$ -	\$ -	632.94	M2 (PAVIMENTO EMPACADO CON MORTERO)
5	PAQUETE 2 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE JUAN ESCUTIA	BERNAL	100	17/05/2021	15/08/2021	100	01-jun-21	07-sep-21	\$ 588,361.08	\$ -	\$ -	\$ 588,361.08	\$ -	\$ -	\$ 588,361.08	\$ -	\$ -	\$ -	407.00	M2 (PAVIMENTO EMPACADO CON MORTERO)
6	PAG 3 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BERNAL EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE BUENOS AIRES	LA SALA	100	19/04/2021	16/08/2021	100	28-may-21	20-ago-21	\$ 1,820,964.30	\$ -	\$ -	\$ 1,820,964.30	\$ -	\$ -	\$ 1,820,964.30	\$ -	\$ -	\$ -	1975.00	M2 EMPEDRADO
7	PAQUETE 4 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALZADA DE GUADALUPE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EMPEDRADO EMPACADO CON GRANIZON EN CALLE CALZADA DE GUADALUPE	LA SALA	100	18/04/2021	16/08/2021	100	28-may-21	20-ago-21	\$ 728,850.45	\$ -	\$ -	\$ 728,850.45	\$ -	\$ -	\$ 728,850.45	\$ -	\$ -	\$ -	848.00	M2 EMPEDRADO
8	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JORGE ENRIQUE	COLONIA EL SINDICATO	100	20/05/2021	15/07/2021	100	26-may-21	18-jun-21	\$ 587,058.89	\$ -	\$ -	\$ 587,058.89	\$ -	\$ -	\$ 587,058.89	\$ -	\$ -	\$ -	240.00	ML
9	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE	COLONIA EL SINDICATO	100	20/05/2021	15/07/2021	100	26-may-21	18-jun-21	\$ 330,077.77	\$ -	\$ -	\$ 330,077.77	\$ -	\$ -	\$ 330,077.77	\$ -	\$ -	\$ -	390.00	ML
10	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO BELTRANDIAZ Y JUAN ESCUTIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, ORO	CABECERA MUNICIPAL	100	20/05/2021	19/07/2021	100	26-may-21	30-nov-21	\$ 978,190.24	\$ -	\$ -	\$ 978,190.24	\$ -	\$ -	\$ 978,190.24	\$ -	\$ -	\$ -	232.10	ML
11	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO BELTRANDIAZ Y JUAN ESCUTIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, ORO	CABECERA MUNICIPAL	100	10/06/2021	08/09/2021	100	14-jun-21	17-sep-21	\$ 4,485,046.02	\$ -	\$ -	\$ 4,485,046.02	\$ -	\$ -	\$ 4,485,046.02	\$ -	\$ -	\$ -	1898.65	M2 (PAVIMENTO DE CONCRETO)
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO LOPEZ BELTRAN	VILLA PRINCIPAL	100	23/06/2021	21/08/2021	100	07-jul-21	07-sep-21	\$ 1,846,467.48	\$ -	\$ -	\$ 1,846,467.48	\$ -	\$ -	\$ 1,846,467.48	\$ -	\$ -	\$ -	1654.97	M2 (PAVIMENTO DE CONCRETO)
13	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CERRADA LOS PAILES COL. LA OVERTANA	EZEQUEL MONTES	100	22/06/2021	25/08/2021	100	15-jun-21	17-sep-21	\$ 371,533.20	\$ -	\$ -	\$ 371,533.20	\$ -	\$ -	\$ 371,533.20	\$ -	\$ -	\$ -	15.80	ML DE LINEA DISTRIBUCION ELECTRICA
14	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS BELTRANDIAZ DOMINGUEZ E INICIO AL TAMBIANO	CABECERA MUNICIPAL	100	22/06/2021	25/08/2021	100	06-sep-21	13-eod-21	\$ 1,158,788.86	\$ -	\$ -	\$ 1,158,788.86	\$ -	\$ -	\$ 1,158,788.86	\$ -	\$ -	\$ -	240.10	ML
15	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO BELTRANDIAZ Y JUAN ESCUTIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, ORO	CABECERA MUNICIPAL	100	09/11/2021	18/12/2021	100	12-nov-21	27-dic-21	\$ 2,450,209.29	\$ -	\$ -	\$ 2,450,209.29	\$ -	\$ -	\$ 2,450,209.29	\$ -	\$ -	\$ -	1038.67	M2 (PAVIMENTO DE CONCRETO)

L.E. RAMON GALBOTTI TORRES, PRFZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

L.E. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.E. ANA MARIA GARCIA VILLALBA
PRESIDENTA MUNICIPAL