

2022	4 3	QUE22040215239	Proyecto de inversión	374324.7	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374324.7, modificado:374324.7}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AV DEL CIERVO EZEQUIEL MONTES QRO - 169871	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	169871	S		50	50	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, 0 meta_modificada:350.0}}	05-09-2022	30-11-2022	374324.7	374324.7	374324.7	374324.7	374324.7	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-022, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPI O DE EZEQUIEL MONTES, monto:374324.7, importe_modificado:374324.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, 0 meta_modificada:350.0}}	2152383/proyecto_INICIO, 2152383/proyecto_PROCESO, 2152383/proyecto_INICIO, 2152383/proyecto_FIN, 2152383/proyecto_PROCESO, 2152383/proyecto_FIN, 2152383/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 8	QUE22040215822	Proyecto de inversión	84126.79	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84126.79, modificado:84126.79}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO BERNAL EN AGEB CIENTO NOVENTA Y DOS EZEQUIEL MONTES QRO - 230962	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	230962	S		2	2	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	26-09-2022	04-12-2022	84126.79	84126.79	84126.79	84126.79	84126.79	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPI O DE EZEQUIEL MONTES, monto:1665204.86, importe_modificado:8665204.86}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	2158228/proyecto_INICIO, 2158228/proyecto_PROCESO, 2158228/proyecto_FIN, 2158228/proyecto_PROCESO, 2158228/proyecto_INICIO, 2158228/proyecto_PROCESO, 2158228/proyecto_FIN, 2158228/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 8	QUE22040216312	Proyecto de inversión	648875.79	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648875.79, modificado:648875.79}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BARRERAS - 257498	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	257498	S		34	22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, 0 meta_modificada:29.0}}	21-10-2022	30-11-2022	648875.79	648875.79	648875.79	648875.79	648875.79	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADM-2022-020, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPI O DE EZEQUIEL MONTES, monto:648875.79, importe_modificado:648875.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, 0 meta_modificada:29.0}}	2163128/proyecto_INICIO, 2163128/proyecto_PROCESO, 2163128/proyecto_FIN, 2163128/proyecto_PROCESO, 2163128/proyecto_FIN, 2163128/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 8	QUE22020207154	Proyecto de inversión	75096.12	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75096.12, modificado:89328.97}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE ALCATRAZ EN LA LOCALIDAD DE BERNAL EZEQUIEL MONTES QRO - 31755	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	31755	S		29	23	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:652.0, 0 meta_modificada:652.0}}	01-08-2022	31-10-2022	89328.97	89328.97	89328.97	89328.97	89328.97	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-014, contratista:FRANCISCO HERNANDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPI O DE EZEQUIEL MONTES, monto:794216.57, importe_modificado:89328.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:652.0, 0 meta_modificada:652.0}}	2071548/proyecto_INICIO, 2071548/proyecto_PROCESO, 2071548/proyecto_FIN, 2071548/proyecto_PROCESO, 2071548/proyecto_FIN, 2071548/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 8	QUE22040215237	Proyecto de inversión	11321.45	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11321.45, modificado:11321.45}}	EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN CARLOS EZEQUIEL MONTES QRO - 169667	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	169667	S		5	4	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:3.0, 0 meta_modificada:3.0}}	05-09-2022	30-11-2022	11321.45	11321.45	11321.45	11321.45	11321.45	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-023, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPI O DE EZEQUIEL MONTES, monto:11321.45, importe_modificado:11321.45}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:3.0, 0 meta_modificada:3.0}}	2152378/proyecto_INICIO, 2152378/proyecto_PROCESO, 2152378/proyecto_FIN, 2152378/proyecto_PROCESO, 2152378/proyecto_FIN, 2152378/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 7	QUE22040215286	Proyecto de inversión	84126.79	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84126.79, modificado:84126.79}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS EZEQUIEL MONTES QRO - 178423	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	178423	S		4	2	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	12-09-2022	30-11-2022	84126.79	84126.79	84126.79	84126.79	84126.79	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPI O DE EZEQUIEL MONTES, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	2152867/proyecto_INICIO, 2152867/proyecto_PROCESO, 2152867/proyecto_FIN, 2152867/proyecto_PROCESO, 2152867/proyecto_INICIO, 2152867/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 4	QUE22040215288	Proyecto de inversión	84126.79	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84126.79, modificado:84126.79}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL EZEQUIEL MONTES QRO - 178611	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	178611	S		3	4	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	12-09-2022	30-11-2022	84126.79	84126.79	84126.79	84126.79	84126.79	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPI O DE EZEQUIEL MONTES, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	2152884/proyecto_INICIO, 2152884/proyecto_PROCESO, 2152884/proyecto_FIN, 2152884/proyecto_PROCESO, 2152884/proyecto_INICIO, 2152884/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 8	QUE22040215968	Proyecto de inversión	68612.9	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL EZEQUIEL MONTES QRO - 239134	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	239134	S		4	4	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	26-09-2022	04-12-2022	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPI O DE EZEQUIEL MONTES, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	2159688/proyecto_INICIO, 2159688/proyecto_PROCESO, 2159688/proyecto_FIN, 2159688/proyecto_PROCESO, 2159688/proyecto_INICIO, 2159688/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	4 1	QUE22040215986	Proyecto de inversión	68612.9 modificado:68612.9]	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO SETENTA Y TRES - 240375	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 240375	S	2	3	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0]}	26-09-2022	04-12-2022	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}, (meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:1.0) FIN}	2159861/proyecto_PROCESO, 2159861/proyecto_FIN, 2159861/proyecto_INICIO, 2159861/proyecto_	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 1	QUE22040217101	Proyecto de inversión	184799.87 modificado:45302.89]	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:mun Programa Municipal, monto:136496.98, modificado:170024.79}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48302.89, modificado:45302.89}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY GRANDE EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO - 297765	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 297765	S	10	15	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, 0 meta_modificada:3.0]}	17-11-2022	19-12-2022	218327.68	218327.68	218327.68	218327.68	218327.68	218327.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADM-2022-031, contratista:ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:182964.94, importe_modificado:182964.94}, (meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0) FIN}	2171011/proyecto_INICIO, 2171011/proyecto_PROCESO, 2171011/proyecto_INICIO, 2171011/proyecto_FIN, 2171011/proyecto_PROCESO, 2171011/proyecto_	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 4	QUE22040215968	Proyecto de inversión	68612.9 modificado:68612.9]	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS LOBERAS EZEQUIEL MONTES QRO - 239058	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 239058	S	2	3	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0]}	26-09-2022	04-12-2022	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}, (meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:1.0) FIN}	2159684/proyecto_INICIO, 2159684/proyecto_PROCESO, 2159684/proyecto_FIN, 2159684/proyecto_	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 4	QUE22040215969	Proyecto de inversión	68612.9 modificado:68612.9]	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOBERAS EZEQUIEL MONTES QRO - 239221	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 239221	S	4	6	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0]}	26-09-2022	04-12-2022	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}, (meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:1.0) FIN}	2159694/proyecto_INICIO, 2159694/proyecto_PROCESO, 2159694/proyecto_FIN, 2159694/proyecto_	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 6	QUE22040215988	Proyecto de inversión	68612.9 modificado:68612.9]	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GUANAJUATITO EZEQUIEL MONTES QRO - 240544	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 240544	S	2	2	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0]}	26-09-2022	04-12-2022	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	68612.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}, (meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:1.0) FIN}	2159886/proyecto_PROCESO, 2159886/proyecto_FIN, 2159886/proyecto_	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 3	QUE22040215967	Proyecto de inversión	137225.81 modificado:137225.81]	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137225.81, modificado:137225.81}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS TRES LAS ADELITAS - 238933	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 238933	S	5	5	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, meta:2.0, 0 meta_modificada:2.0]}	26-09-2022	04-12-2022	137225.81	137225.81	137225.81	137225.81	137225.81	137225.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}, (meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:2.0) FIN}	2159673/proyecto_INICIO, 2159673/proyecto_PROCESO, 2159673/proyecto_FIN, 2159673/proyecto_	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 5	QUE22040216027	Proyecto de inversión	578112.38 modificado:578112.38]	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578112.38, modificado:578112.38}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DONACIANO TREJO EN BO LOS VELAZQUEZ EZEQUIEL MONTES QRO - 242628	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 242628	S	28	22	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.2, 0 meta_modificada:97.2]}	18-10-2022	27-11-2022	578112.38	578112.38	578112.38	578112.38	578112.38	578112.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADM-2022-028, contratista:DANIEL CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:578112.38, importe_modificado:578112.38}, (meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.2) FIN}	2160275/proyecto_INICIO, 2160275/proyecto_PROCESO, 2160275/proyecto_FIN, 2160275/proyecto_	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4 4	QUE22040216031	Proyecto de inversión	34488.56 modificado:34488.56]	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34488.56, modificado:34488.56}}	CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE CENTENARIOS EN LA LOCALIDAD DE GUANAJUATITO - 242855	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 242855	S	2	3	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, 0 meta_modificada:26.0]}	26-09-2022	04-12-2022	34488.56	34488.56	34488.56	34488.56	34488.56	34488.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0) FIN}	2160314/proyecto_FIN, 2160314/proyecto_INICIO, 2160314/proyecto_PROCESO, 2160314/proyecto_	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	QUE22040215241	4 8	Proyecto de inversión	383203.89	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383203.89, modificado:383203.89}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO A TUNAS BLANCAS PRIMERA ETAPA EZEQUIEL MONTES QRO - 170762	22	Querétaro	7	Ezequiel Montes	Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 170762	S	50	50	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, 0 meta_modificada:350.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:CALLE FRANCISCO I MADEPO RANCHERIA TUNAS BLANCAS, 76685 TUNAS BLANCAS, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA EZEQUIEL MONTES A CADEREYTA POR CARRETERA EZEQUIEL MONTES A CADEREYTA, lon:-1 99.8709365, {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:RANCHERIA VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERETARO ENTRE CAMINO VILLA PROGRESO A CARRETERA ESTATAL 126 Y, ES UN PROYECTO DE DIFICIL IDENTIFICACION SALIENDO DE VILLA PROGRESO PASANDO LOS RAMIREZ ANTES, lon:-1 99.8097442, {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ARTEAGA BARRIO LOS VELAZQUEZ, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERETARO ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL MANCIBO DEL CASTILLO Y CALLE MANUEL TREJO VEGA, CALLE JOSE DORANTES MONTES PASANDO EL MODULO DE POLICIAS CON, lon:-1 99.9029268,	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADM-2022-018, contratista:DANIEL CARBUJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:383203.89, importe_modificado:383203.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	(2152418)proyecto_INICIO, 2152418)proyecto_PROCESO, 2152418)proyecto_FIN, 2152418)proyecto_PROCESO, 2152418)proyecto_FIN, 2152418)proyecto_PROCESO)	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	QUE22040215985	4 2	Proyecto de inversión	68612.9	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO ASENTAMIENTO VILLA PROGRESO - 240316	22	Querétaro	7	Ezequiel Montes	Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 240316	S	1	1	{meta1: {unidad_medida:Cuartos }, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ARTEAGA BARRIO LOS VELAZQUEZ, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERETARO ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL MANCIBO DEL CASTILLO Y CALLE MANUEL TREJO VEGA, CALLE JOSE DORANTES MONTES PASANDO EL MODULO DE POLICIAS CON, lon:-1 99.9029268,	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos), avance:1.0}}	(2159852)proyecto_INICIO, 2159852)proyecto_PROCESO, 2159852)proyecto_FIN, 2159852)proyecto_PROCESO)	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	QUE22040215987	4 0	Proyecto de inversión	137225.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137225.81, modificado:137225.81}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES ASENTAMIENTO EZEQUIEL MONTES QRO - 240466	22	Querétaro	7	Ezequiel Montes	Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes 240466	S	4	5	{meta1: {unidad_medida:Cuartos }, meta:2.0, 0 meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ARTEAGA BARRIO LOS VELAZQUEZ, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERETARO ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL MANCIBO DEL CASTILLO Y CALLE MANUEL TREJO VEGA, CALLE JOSE DORANTES MONTES PASANDO EL MODULO DE POLICIAS CON, lon:-1 99.9029268,	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos), avance:2.0}}	(2159870)proyecto_INICIO, 2159870)proyecto_PROCESO, 2159870)proyecto_FIN, 2159870)proyecto_PROCESO, 2159870)proyecto_FIN, 2159870)proyecto_PROCESO)	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones