



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
INFORMACION DE OBRA PUBLICA
AVANCE FISICO Y FINANCIERO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NO.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO 2023	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	Ingresos Excedentes Ejercicio Anteriores	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN BO. EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE BERNAL	BERNAL	MEMQ-SOP-RP-ADM-2023-006	SUMAORO S.A. DE C.V.	\$ 1,794,544.19	\$ 1,794,544.19	100%	100%
2	Ingresos Excedentes Ejercicio Anteriores	REHABILITACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE PEDRO VEGA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL	EZEQUIEL MONTES	MEMQ-SOP-RP-ADM-2023-002	VICTOR CABRERA MONTES	\$ 1,189,581.31	\$ 1,189,581.31	100%	100%
3	Ingresos Excedentes Ejercicio Anteriores	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA CON HUELLAS DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO	LA HIGUERA	MEMQ-SOP-RP-ADM-2023-001	JORGE OBREGON ALVAREZ	\$ 2,297,286.75	\$ 2,297,286.75	100%	100%
4	Ingresos Excedentes Ejercicio Anteriores	REHABILITACION DE MODULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.	EZEQUIEL MONTES	MEMQ-SOP-RP-ADM-2023-012	JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ	\$ 803,920.63	\$ -	100%	0%
5	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ	VILLA PROGRESO	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-003	ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA	\$ 1,240,823.43	\$ 1,240,823.43	100%	100%
6	FAISMUN 2023	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE	LOS SANCHEZ	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-004	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$ 208,435.39	\$ 208,435.39	100%	100%
7	FAISMUN 2023	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA PALMA, Bo. LOS PALACIOS	BERNAL	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-005	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$ 361,379.61	\$ 361,379.61	100%	100%
8	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	VILLA PROGRESO	MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-001	JORGE OBREGON ALVAREZ	\$ 6,125,231.17	\$ 6,125,231.17	100%	100%
9	FAISMUN 2023	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE NORADINO RUBIO ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL	EL BONDOTAL	MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-004	ALBERTO JR VARGAS ROMO	\$ 3,566,874.50	\$ 3,566,874.50	100%	100%
10	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-002	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	\$ 6,799,550.32	\$ 6,799,550.32	100%	100%
11	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	LAS ROSAS	MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-003	VICTOR CABRERA MONTES	\$ 2,551,514.73	\$ 2,551,514.73	100%	100%
12	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY GRANDE	EL JAGUEY GRANDE	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-007	NIRVEPOR, S.A. DE C.V.	\$ 1,873,859.66	\$ 1,873,859.66	100%	100%
13	FAISMUN 2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE ORQUIDEA EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.	LAS FLORES	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-008	JULIAN CAMPO FERREGRINO	\$ 986,528.40	\$ 986,528.40	100%	100%
14	FAISMUN 2023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOMIA ALTA EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	VILLA PROGRESO	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-009	DANIEL CARBAJAL MENDOZA	\$ 258,668.06	\$ 258,668.06	100%	100%

15	FAISMUN 2023	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TUNAS BLANCAS 2DA, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	TUNAS BLANCAS	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-010	DANIEL CARBAJAL MENDOZA	\$ 696,002.15	\$ 696,002.15	100%	100%	100%
16	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL	EL BONDOTAL	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-018	JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ	\$ 1,983,484.42	\$ 1,983,484.42	100%	100%	100%
17	FAISMUN 2023	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LA QUINTA EN LA LOCALIDAD DE BERNAL EZEQUIEL MONTES QRO	BERNAL	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-016	CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES S.A. DE C.V.	\$ 126,691.71	\$ 111,773.55	100%	100%	100%
18	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES QRO	EZEQUIEL MONTES	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-015	ANDRES HERBERT URQUIZA	\$ 875,386.51	\$ 701,554.69	100%	100%	100%
19	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN MELGAR EZEQUIEL MONTES QRO	AGUSTIN MELGAR	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-014	ANDRES HERBERT URQUIZA	\$ 1,276,857.83	\$ 1,276,857.83	100%	100%	100%
20	FAISMUN 2023	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES QRO	EZEQUIEL MONTES	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-017	CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES S.A. DE C.V.	\$ 871,480.39	\$ 871,480.39	100%	100%	100%
21	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO VEGA EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-011	FRANCISCO HERNANDEZ DORANTES	\$ 1,152,992.32	\$ 1,152,992.32	100%	100%	100%
22	FAISMUN / PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	EZEQUIEL MONTES	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-017	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	\$ 765,852.28	\$ 765,852.28	100%	100%	100%
23	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	REHABILITACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLEJON SIN NOMBRE, ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARR. BERNAL, EN LA LOCALIDAD DE BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	BERNAL	MEMQ-SOP-PF-ADM-2023-015	JUAN MUÑOZ ALEGRIA	\$ 498,770.97	\$ 148,018.89	50%	50%	30%
24	FISE 2023	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMA DORADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LA SALA Y LOMA DORADA, 1ER ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	LOMA DORADA	MEMQ-SOP-FISE-IR-2023-005	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.	\$ 8,987,230.85	\$ 8,987,230.85	100%	100%	100%
25	FAFEF 2023	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN BO. NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	BERNAL	MEMQ-SOP-FAFEF-ADM-2023-019	SUMAQRO S.A. DE C.V.	\$ 1,997,599.31	\$ 1,081,112.32	95%	95%	54%
26	FAFEF 2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CIRCUITO RAFAEL CAMACHO GUZMAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS TREJO (LAS ADELITAS), EZEQUIEL MONTES, QRO.	SAN JOSE DE LOS TREJO (LAS ADELITAS)	MEMQ-SOP-FAFEF-ADM-2023-021	JULIAN CAMPO FERREGRINO	\$ 1,909,144.74	\$ 1,496,637.86	90%	90%	78%

27	FAFEF 2023	CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL, GRADAS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL CIERVO, EZEQUIEL MONTES, QRO.	EL CIERVO	MEMQ-SOP-FAFEF-ADM-2023-020	ANDRES HERBERT JURQUIZA	\$ 1,997,776.95	\$ 897,912.15	60%	30%
28	FAFEF 2023	REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN, EN LA LOCALIDAD DE EL CIERVO, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	EL CIERVO	MEMQ-SOP-FAFEF-IR-2023-006	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	\$ 2,993,040.51	\$ 897,912.15	20%	30%

LIC. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL