



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027



EZEQUIEL
MONTES
Unidos para transformar
ADMISIÓN 2024 - 2027

16

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>EZEQUIEL MONTES</u>
PROGRAMA:	<u>SE: URBANIZACION MUNICIPAL</u>		
FONDO:	<u>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EZEQUIEL VELÁZQUEZ EN BO. LOS VELÁZQUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>PM/097/2025 Y PM/098/2025</u>	MOD.DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>LIC. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEM.SOP.FAISMUN 2025.AD.2025.001</u>	FECHA DE INICIO:	<u>07 DE AGOSTO DE 2025</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>ASEGURADORA ARSETA S.A. DE C.V. FIANZA 1524-00409-5</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>04 DE NOVIEMBRE DE 2025</u>

ESTRUCTURA FINANCIERA:

<u>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</u>	TOTAL: <u>\$ 1,442,942.65</u>	CONTRATO: <u>\$1,442,942.65</u>
<u>MONTO EJERCIDO:</u>	TOTAL: <u>\$1,442,942.65</u>	CONTRATO: <u>\$1,442,942.65</u>

DICTAMEN: PROCEDA LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

Se llevaron a cabo trabajos que consistieron en 302.14 m³ de excavación a máquina en arroyo de calle en material tipo "B", así como 302.14 m³ de relleno con tepetate compactado en la misma zona. Se construyeron 249.70 ml de guarnición trapezoidal de 15x20x40 cm y 244.25 m² de banqueta de concreto hidráulico f'c = 150 kg/cm², con un espesor de 10 cm. Asimismo, se aplicaron 249.70 ml de pintura en guarniciones y se ejecutaron 1,208.59 m² de pavimento de empedrado con piedra bola de pepena, con un espesor de 15 cm. Finalmente, se realizó el suministro e instalación de 197.33 ml de tubería de PVC RD-26 de 3" para la red de agua potable.

P O R E L MUNICIPIO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PÉREZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

P O R E L C O N T R A T I S T A

LIC. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ
REPRESENTANTE LEGAL