



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027



**EZEQUIEL
MONTES**
Unidos para transformar
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

18

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO. LOCALIDAD: VIAS LOCALIDADES
PROGRAMA: SE: URBANIZACION MUNICIPAL
FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
NOMBRE DE LA OBRA: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN APOYO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS (FAISPIAM), MEJORAMIENTO DE CAMINO TUNAS BLANCAS-BERNAL MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE VADOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN LA UNIDAD
NO. OFICIO DE APROBACION: PM/229/2025 MOD.DE CONTRATADA
EJECUCION:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: C. HORACIO HERNANDEZ MUÑOS
MEM.SOP.PARTICIPACIONES
FEDERALES 2024.AD.2025.011
No. DE CONTRATO: ASEGURADORA ARSETA S.A. DE C.V. FIANZA
FIANZA POR CUMPLIMIENTO: 1524-00660-2 FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:

TOTAL:
\$ 1,093,987.17

CONTRATO:
\$1,093,987.17

MONTO EJERCIDO:

TOTAL:
\$1,093,987.17

CONTRATO:
\$1,093,987.17

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

Se realizaron trabajos consistentes en 125.43 m³ de excavación a máquina en canal, en material tipo "B", así como 63.77 m³ de excavación a máquina en canal, en material tipo "C". Asimismo, se efectuó el suministro e instalación de 124.80 ml de tubería sanitaria de PVC de 12" (30 cm) de diámetro, serie 18.5, con cople y anillo integral, además de la construcción de 3 pozos de visita comunes, con profundidades que van de 1.51 m a 2.00 m. En la nueva unidad se ejecutaron 150 ml de guardición trapezoidal con dimensiones de 15 x 20 x 40 cm, así como 785.00 m² de pavimento de empedrado con piedra bola de pepena de 15 cm de espesor. De igual manera, en el camino Tunas Blancas - Bernal se llevó a cabo la construcción de vados, con una superficie de 90 m² de pavimento de concreto de 18 cm de espesor. Finalmente, se realizó la impermeabilización de las instalaciones de USEBEQ, cubriendo una superficie de 188.70 m².

POR EL MUNICIPIO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. HORACIO HERNANDEZ MUÑOS
REPRESENTANTE LEGAL