Ramo General 23

"Provisiones Salariales y Económicas"

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

Reporte de Avance (Físico-Financiero)

Municipio : EZEQUIEL MONTES

2016

No. del Proyecto	Denominación	Municipio	Localidad	Avances		Contrato					Metas		Modalidad	Fecha
				Físico	Financiero	Número	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Inicial	Modificado	Cantidad	Unidad de Medida		
216-00294	REHABILITACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	15.00%	30.00%	MEMQ-DOP-INV3-FORTALECE-2016-02	06/06/2016	04/09/2016	-	-	438	m2	CONTRATO	21/06/2016