MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

EZEQUIEL MONTES
Unidos para transformar

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: **25-jul-25**

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.**	LOCALIDAD:	**BERNAL**
PROGRAMA:	**ELE: Electrificación rural y de colonias pobres**	SUBPROGRAMA:	**AMPLIACIÓN**
FONDO:	**FAISMUN 2025**		
NOMBRE DE LA OBRA:	**"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE NOCHE BUENA EN BO. NUEVO BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO"**		
NO. OFICIO DE APROBACION:	PM/123/2025	MOD.DE EJECUCION	**CONTRATO**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES S.A. DE C.V.**		
No. DE CONTRATO:	**MEM.SOP.FAISMUN 2025.AD.2025.027**	FECHA DE INICIO:	**21-may-25**
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	**3030524 SOFIMEX**	FECHA DE TERMINO:	**20-jul-25**

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL: **$ 837,045.84**	CONTRATO: **$837,045.84**	
MONTO EJERCIDO:	TOTAL: **$837,045.84**	CONTRATO: **$837,045.84**	

DICTAMEN: **PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA**

DESCRIPCION DE OBRA: **SE REALIZO LA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NOCHE BUENA EJECUTANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

Suministro y Colocación de 7.00 pzas de Poste de concreto 12-750 y 1.00 pza de 7.500 con cable de acero galvanizado de 5/16" para retenidas, Asi como el vestido de cada uno de ellos con accesorios y herrajes tales como: (Cruceta PV-200, Cruceta PR-200, Tornapunta T-2, abrazaderas 1AG, 2AG, 1BS, 2BS, Corta circuito fusible 15 Kv, Aisladores 1C, 13 PD, Bastidor tipo B-1,B-3, etc.)

Suministro y Colocación de 1.00 Transformador 25 KVA 2F 13200 Aut.

Suministro e Instalación de 10 pzas de Luminaria tipo vial de 90 w led con Abrazaderas, Control de alumbrado con base de medición.

Asi como Tendido y Colocación de 483.20 m (104.34 kg) de Cable ACSR 1/0; 304.10 m de Cable neutranel (2+1) calibre 1/0, 304.10 m Cable neutranel (2+1) 6

P O R E L MUNICIPIO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PERÉZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

P.ARQ VERÓNICA ALBA HERNÁDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

P O R E L CONTRATISTA

ING. HUGO DÍAZ OLVERA
APODERADO LEGAL
CONTRATISTA

OPERADO RAMO 33
/ / DIC. 2025
FAISMUN